

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023		2024				2025				2026		입기 후	비고	
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
연도별 사업추진	개소	8																	

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계족산 자연휴양림 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 2.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수 - '23. 4.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 ○ 장동문화공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 완료 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 완료 - 장동문화공원 주차장 조성사업 착공(276면) / 공정률 40% ○ 계족산 시민공원 임도 신설 착공 / 공정률 10%
----------	---

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 준공 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 준공
-------------	---

<p>준공계</p> <p style="text-align: right;">감독관경유: 김성호</p> <p>공 사 명 : 장동문화 생활권공원 조성사업 계약 금액 : 일금 팔억 칠천 오백 칠십사만 원정 (875,740,000원) 계약 년 월 일 : 2022년 08월 19일 착공 년 월 일 : 2022년 08월 26일 준공 예정 년 월 일 : 2023년 11월 28일 실지 준공 년 월 일 : 2023년 11월 11일</p> <p style="text-align: center;">상기와 같이 공사가 준공 되었기에 준공계를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023년 11월 11일</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 건설관리본부 분임재무관 귀하</p>	<p>준공계</p> <p style="text-align: right;">감독관경유: 김성호</p> <p>공 사 명 : 장동 도시생태축 복원사업 계약 금액 : 금 사십억이천구백이십이만사천원정 (W4,029,224,000원) 정 산 금 액 : 금 사십억이천구백이십이만사천원정 (W4,029,224,000원) 계약 년 월 일 : 2022년 08월 23일 착 공 일 : 2022년 08월 26일 준공 년 월 일 : 2023년 12월 12일 현 제 공 경 : 2023년 12월 12일 100.00%</p> <p style="text-align: center;">상기와 같이 준공하고, 준공계를 제출하오니 준공검사 처리하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">불 입 준공검사원 1부, 끝.</p> <p style="text-align: center;">2023년 12월 12일</p> <p>상 호 : 삼불건설 주식회사 주 소 : 권북 김제시 동산로 112, 2층(옥산동) 대 표 이 사 : 조 홍 일</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 건설관리본부 귀중</p>
장동 생활공원조성사업 준공	장동 도시생태축복원사업 준공

문제점 및 대책

- 계족산 자연휴양림 24년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려
- ⇒ 추경확보 등으로 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

향후 계획

- 2024. : 장동문화공원 조성, 계족산 시민공원 임도 개설 완료
- 2026. : 계족산 자연휴양림 조성 완료