

공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
설치 수	EA	16		3				3				3				3		4		

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('23.02.~05.) ○ 바닥신호등 설치공사 착공('23.06.12.) ○ '23.07.10. : 바닥신호등 설치공사(1차) 준공(4개소) - 매봉초, 목상초, 송촌초, 새여울초
----------	--

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23.09.~11. : 관계기관 의견 조회 및 현장조사 ○ '23.12.14. : 바닥신호등 설치공사(2차) 착공 ○ '23.12.14. : 바닥신호등 설치공사(2차) 준공(3개소) / 새일초, 신탄진초, 석봉초
-------------	---



문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2024. ~ 2026. 상반기 : 바닥신호등 설치 공사 추진