



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
설치수	EA	목표	16	3	3	3	3	4	정상추진
		실적	12	3	9	-	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('23.09.~11.)</li> <li>○ 2023년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사(2차) 준공('23.12.18.) - 누계 12개소 / 중원초 외 11개소</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 착공('24.03.13.)</li> </ul>



**향후 계획**

- 2024. ~ 2026. 상반기 : 바닥신호등 설치 공사 추진