

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
재정 확보	백만원	목표	18,600	-	-	6,200	6,200	6,200	정상추진
		실적	0	-	-	0	-	-	
공사 공정률	%	목표	60	-	-	20	40	60	정상추진
		실적	7	-	-	7	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22.10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 - 회신의견 : 부대 및 시설 이전할 경우 도로 개방 가능 / 현실적 불가 ○ '23. 2. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부 ○ '23. 4. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출 ○ '23.12. : 주한미군 발전종합계획 변경(안) 반영 확정 통보 / 市→區
----------------	--

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 3. : 「장동~이현 간 도로개설 사업」 추진계획 방침 완료 ○ '24. 3. : 중앙투자심사 제출자료(안) 작성
----------------------	---

□ 향후 계획

- '24. 4. ~ 6. : 행정안전부 중앙투자심사 의뢰 및 완료
- '24. 7. : 실시설계용역(GB 관리계획 반영) 등 관련 행정절차 추진