

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
세부추진계획 진행률	%	목표	100	25	75	100	-	-	정상추진
		실적	35	25	35	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결 ○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료 ○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료 ○ (2023. 8.) 실시설계 용역 착수 ○ (2023. 12.) 총사업비 증액 검토
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2024. 3.) 지방재정 투자심사(市) 조건부 의결 ○ (2024. 3.) 도시계획심의위원회 심의 이행



위치도



현장사진



조감도

문제점 및 대책

- 총사업비 중 부족분(32억원)의 신속한 이전재원 확보 필요
- 사업비 부족분 확보(10억원)를 위한 지속적인 건의 / 市 체육진흥과

향후 계획

- (2024. 4.) 건설기술심의 이행
- (2024. 6.) 공사계약 및 착공
- (2025. 7.) 준공