

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
연도별 사업추진	개소	목표	8	-	-	3	3	2	정상추진
		실적	-	-	-	-	-		

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계족산 자연휴양림 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 2.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수 - '23. 4.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 ○ 장동문화공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 완료 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 완료 - 장동문화공원 주차장 조성사업 착공(235면) / 공정률 90% ○ 계족산 시민공원 임도 신설 착공 / 공정률 10%(문화재 시굴조사 중)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 준공 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 준공

<p>준공계</p> <p style="text-align: right;">감독관경유: 김성민</p> <p>공 사 명 : 장동문화 생활관광원 조성사업 계약 금액 : 일공 광역철도복합심사안 원정 (875,740,000원) 계약년월일 : 2022년 08월 19일 착공년월일 : 2022년 08월 26일 준공예정년월일 : 2023년 11월 28일 실지준공년월일 : 2023년 11월 11일</p> <p style="text-align: center;">상기와 같이 공사가 준공 되었기에 준공계를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023년 11월 11일</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 교통로 832, 5층(오류동) 주식회사 부원건설 대표이사 김원수</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 건설관리본부 분임재무관 귀하</p> <p style="text-align: center;">장동 생활공원조성사업 준공</p>	<p>준공계</p> <p>공 사 명 : 장동 도시생태축 복원사업 계약 금액 : 금 사설역이천구백이십이만사천원정 (W4,029,224,000원) 정 산 금 액 : 금 사설역이천구백이십이만사천원정 (W4,029,224,000원) 계약년월일 : 2022년 08월 23일 착 공 일 : 2022년 08월 26일 준 공 년 월 일 : 2023년 12월 12일 현 제 공 경 : 2023년 12월 12일 100.00%</p> <p style="text-align: center;">상기와 같이 준공하고, 준공계를 제출하오니 준공검사 처리하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">붙임 준공검사원 1부, 끝.</p> <p style="text-align: center;">2023년 12월 12일</p> <p>상 호 : 삼불건설 주식회사 주 소 : 전북 김제시 동서로 112, 2층(옥산동) 대표이사 : 조홍일</p> <p style="text-align: center;">대전광역시 건설관리본부 귀중</p> <p style="text-align: center;">장동 도시생태축복원사업 준공</p>
--	---

□ 문제점 및 대책

- 계족산 자연휴양림 24년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려
- ⇒ 추경확보 등으로 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

□ 향후 계획

- 2024. : 장동문화공원 조성, 계족산 시민공원 임도 개설 완료
- 2026. : 계족산 자연휴양림 조성 완료