



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고	
센터 건립	%	목표	100	-	25	25	100	-	정상추진
		실적	40	-	25	15	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결</li> <li>○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료</li> <li>○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료</li> <li>○ (2023. 8.) 실시설계 용역 착수</li> <li>○ (2024. 1.) 총사업비 증액 검토(4,800백만원→72,00백만원)</li> <li>○ (2024. 3.) 도시계획심의위원회 심의</li> <li>○ (2024. 5.) 개발제한구역 내 행위허가(신축) 협의완료</li> <li>○ (2024. 7.) 일상감사, 계약심사 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2024. 8.) 계약심의 및 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 완료건설사업관리 용역 발주</li> <li>○ (2024. 9.) 건립공사 및 재해예방 기술지도 용역 계약의뢰</li> </ul>



위치도



현장사진



조감도

## □ 문제점 및 대책

- 총사업비 중 부족분(24억원)의 신속한 재원 확보 필요(이전재원 등)
- 사업비 부족분(15억원) 금년 정리추경 우선확보 및 2025년 본예산 확보(9억원)

## □ 향후 계획

- (2024. 10.) 공사계약 및 착공
- (2026. 1.) 준공