

공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표·실적 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비고 |
|------|----|-------|----|------|------|------|------|----------|----|
| 설치수 | 건 | 목표 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 완료 |
| | | 실적 | 19 | 3 | 9 | 4 | 3 | - | |

추진실적

| | |
|----------------|---|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('23.3.14.) ○ 2023년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('23.7.10.) ○ 2023년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사(2차) 준공('23.12.18.) ○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('24.4.13.) ○ 2025년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('25.4.15.) |
|----------------|---|



2025년 어린이보호구역(양지초) 바닥신호등 설치공사

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 해당없음