

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	소·행·성 육아종합마더센터	공사 진행률	%	100%	0	30%	100%	-
				사업완료	-	인테리어 용역·공사 발주 및 착공	인테리어 공사 준공	-

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	100	공사진행률	%	100%	0	0	
					총 이행률(%)	0	

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2019년 1월	밴치마킹	청주시 육아종합지원센터 밴치마킹
2019년 1월	자 문	아산젠더포럼(대표 윤금이) 자문
2019년 2월	협 의	(주)동일스위트/ 설계·건립후 기부체납
2019년 3월	밴치마킹	대전시 육아종합지원센터 밴치마킹
2019년 4월	실무협의	협약체결, 설계협의 및 내부공사 추진등 협의

○ 주민소통 실적

일 자	구 분	세 부 내 용
2019년 1월	자 문	아산젠더포럼(대표) 윤금이 / 효율적인 공간 활용 및 운영자 선정 방안

□ 향후계획

- '19. 5. : 건축물 가설계 및 협약(안) 협의(대덕구↔동일스위트)
- '19. 6. : 설계용역발주 및 협약체결(대덕구↔동일스위트)
- '19. 10. : 건축허가 신청(동일스위트) / 인테리어 용역 발주(대덕구)
- '19. 11. : 건축공사 착공(동일스위트) / 인테리어 용역 준공(대덕구)
- '19. 12. : 인테리어 공사 발주 및 착공(대덕구)
- '20. 04. : 건축공사 준공(동일스위트)
- '20. 06. : 인테리어 공사 준공(대덕구)
- '20. 07. : 육아복합마더센터 개소(대덕구)

□ 협력사항

□ 협업부서 및 타기관 협력사항

- 도시재생과
 - 조속한 인허가 추진
 - 市 도시계획위원회 심의 및 개발계획 고시
 - 실시계획 협의 및 각종 심의실시(경관, 교통 등)
 - 실시계획(변경) 고시 및 기부채납 필지 사전사용 협의 등
- (주)동일스위트(기부채납)
 - 건축물 가설계 및 건축공사 실시 등

□ 기대효과

- 지역공동체 참여율 향상과, 남녀노소 누구나 이용 가능한 열린 공간으로서의 역할 강화
- 지역주민의 욕구를 반영한 프로그램 운영으로 주민 만족도 향상
- 실질적인 동네 플랫폼으로서의 기능 강화