



**공약달성 확인지표**

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
정류소 개통 상행선	개소	1																1		
정류소 개통 하행선	개소	1																1		

**추진실적 (23. 12월말 현재)**

<p>그간 추진 실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신탄진휴게소에 고속버스 정차 건의 / 대덕구→고속버스조합( '22.8.)</li> <li>○ 신탄진휴게소내 고속버스 환승정류장 설치 관련 시설조사 실시 / 도공( '22.12.)</li> <li>○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사 용역비 추경 증액 확보( '23.3.)</li> <li>○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 추진계획 방침( '23.4.)</li> <li>○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 계약의뢰( '23.5.)</li> <li>○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 실시( '23.6.)</li> </ul>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>이번 분기 추진 실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국도로공사 방문(최종용역 결과물 협의)( '23.11.)</li> <li>○ 타당성 조사용역 최종완료 보고( '23.12.)</li> </ul>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



타당성 조사 용역 중간보고회

**문제점 및 대책**

- 타당성조사 용역 결과 사업비 증액(4,600백만원→5,400백만원)
  - 국토부, 市 등에 사업비 신청하여 예산 확보 노력

**향후 계획**

- 업무협약 체결(한국도로공사↔대덕구)( '24. 2. ~ 3.)
- 사업비신청(대전시, 국토교통부)( '24. 2. ~ 5.)
- 실시설계 용역추진(한국도로공사)( '24. 3. ~ 9.)