

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기후	비고	
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
재원확보	백만원	24,800	-	-	-	-	-	-	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	9,300	
공사 공정률	%	100	-	-	-	-	-	-	6.3	12.5	18.8	25	31.3	31.5	37.8	38	44.3	44.5	55.5		

추진실적 (23. 9월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22.10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 - 회신의견 : 부대 및 시설 이전할 경우 도로 개방 가능 / 현실적 불가 ○ '23. 2. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부 ○ '23. 4. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 9. : 행안부(균형발전과), 市재정협력관(세종) 방문 지원요청 / 市, 區 ○ '23. 10. : 지역 국회의원실(윤창현, 조승래, 박영순 등) 방문 지원요청 / 市, 區 ○ '23. 10. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 준공(착수 '23.5.) / 區 ○ '23. 12. : 주한미군 발전종합계획 변경(안) 반영 확정 통보 / 市→區

향후 계획

- '24. 3. ~ 5. : 행정안전부 중앙투자심사 의뢰 및 완료
- '24. 6. : 실시시설용역(GB 관리계획 반영) 등 관련 행정절차 추진