

공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
노후 경로당 리모델링	개소	8						2				2				2		2		

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 3월 : 노후 경로당 3개소 선정 및 기본계획 수립 ○ 2023년 5월~8월 : 노후 경로당 리모델링 설계용역
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약(8월) 및 공사착수(9월~12월) ○ 2023년 12월 노후경로당 3개소 공사완료

		
신일경로당	신촌경로당	새뜸경로당

향후 계획

- 2024년~2026년 경로당 리모델링(5개소)

2024년(2개소)	2025년(2개소)	2026년(1개소)
남해경로당, 신대경로당	상산경로당, 들말경로당	숫골경로당