

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
지체장애인 사무실 이전 및 장애인쉼터 개설	개소	2					1			1										
시각장애인 단체 사무실 개설	개소	1														1				

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지체장애인협회 사무실 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 예산 확보('22. 4분기) - 지장협 사무실 임대계약, 리모델링 공사 착공('23. 3분기) ○ 장애인쉼터 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인쉼터 예정지 임대계약, 선진지 견학(23.2분기)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지체장애인협회 사무실 리모델링 준공('23. 11.)



지체장애인협회 사무실 공사현장



지체장애인협회 사무실



장애인쉼터 예정지

문제점 및 대책

- 장애인쉼터 조성 및 운영 예산 확보 곤란
 - 예산 확보 노력 및 쉼터 운영 방안 검토

향후 계획

- 2024년 장애인쉼터 조성