

관리번호	<b>걸어서 만나는, 권역형 어린이공원 조성</b>
5-8	

주관부서	공원녹지과	공원조성팀장 이호연 ☎ 608-5113	담당자 김원섭 ☎ 608-5113
------	-------	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	23~29년	자체	개원	×	5,600			○				50
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

**사업현황 및 정책목표**

- 어린이 놀이공간 확충 및 시설물 안전·방역 강화를 통한 어린이 놀이환경 개선

**사업개요**

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업내용 : 어린이공원 재조성 8개소 / 지역여건, 이용형태, 노후정도 등 고려
- 정비방향 : 정비개념 변화(도시재생 공원 클러스터화), 차별화된 맞춤형 공원시설

**연차별 로드맵**

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후	
어린이공원 재조성	실시설계용역 및 행정절차			■	■			■	■			■	■			■	■			■
	본공사 추진 및 완료				■	■			■	■			■	■			■	■		

**연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	5,600	3,680	0	920	920	920	920	1,920	1,730	1,396.5
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	2,856	1,876	0	469	469	469	469	980	945	735
구비	2,744	1,804	0	451	451	451	451	940	785	661.5
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 새말어린이공원 재조성 사업 이월액(380), 새로운어린이공원조성사업(1,350)

## □ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고	
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
연도별 재조성	개소	8						2				2					2		2		

## □ 추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새말어린이공원 재조성 사업 완료 / '23. 5.</li> <li>○ 통매바위, 다정, 여태말 어린이공원 재조성 사업 실시설계 완료 / '23. 5.</li> <li>○ 공원조성계획 결정(변경), 행정절차 및 경관심의 완료 등 / '23. 6.</li> <li>○ 공사 착수(통매바위, 다정, 여태말)어린이공원 / '23. 8. ~ 11.</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통매바위, 다정, 여태말 어린이공원 사업 완료 / '23. 11.(통매바위), 12.(여태말, 다정)</li> </ul>



새말어린이공원(사업 전)



새말어린이공원(사업 후)



통매바위어린이공원(사업 전)



통매바위어린이공원(사업 후)



여태말어린이공원(사업 전)



여태말어린이공원(사업 후)



다정어린이공원(사업 전)



다정어린이공원(사업 후)

**향후 계획**

- '24. 1 : 증척골어린이공원 재조성 사업 실시설계 용역 추진