

관리번호 1-4	충청권 광역철도 한남대역(오정역) 주변 주차환경 조성
-------------	--------------------------------------

주관부서	교통과	주차시설팀장 김관수 ☎ 608-5291	담당자 정희찬 ☎ 608-5292
------	-----	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~25년	자체	신규	×	2,000			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 광역철도 및 트램 이용자 편의를 위한 주차공간 조성

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업내용 : 충청권 광역철도 및 트램 역세권으로 오정역(한남대역) 주변 주차 수요가 급증할 것으로 예상, 근접한 위치인 철도변 공원에 다양한 이용이 가능한 환승 주차공간 조성 추진

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
충청권 광역철도 오정역 (한남대역) 주변 주차환경 조성	타당성 조사 용역																		
	용역 및 공사 추진																		
	보조금 정산																		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	322	20
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
구비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	322	20
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ (관리번호 1-5) "신탄진역 서측 주차환경 개선" 사업과 용역 통합 추진

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-
		실적	-	-	-	-	-	-

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 관련기관 업무협의/국가철도공단('23.05.19.~07.27.) ○ 2024년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('23.07.27.) / 미선정 ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.) ○ 區 투자심사 결과 통보(원안의결)('23.11.06.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수('24.03.05.)

착 수 계

발행기관
25.11.24. (수)

1. 용역명 : 동양면 용역봉도 인근 공영주차장 조성사업 도시관리계획 (주요명) 결정 및 실시계획행위
2. 계약금액 : 일괄 계약실적(상이)한정관리위원회 [W170,227,200]
3. 계약년월일 : 2024년 02월 27일
4. 착수년월일 : 2024년 03월 05일
5. 준공예정년월일 : 2024년 12월 29일

위의 값이 착수후정기때 착수계를 재출합니다.

2024년 03월 05일

주 소 : 대전광역시 동구 동서대로160(동천동)
상 호 : (주)산정원고니아워콤환경건축사사무소
대 표 자 : 김 영 수

대전광역시 대덕구청장 귀하

도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수

문제점 및 대책

- 2024년 주차환경개선지원사업 미선정에 따른 사업비 미확보
⇒ 2025년 주차환경개선지원사업 선정되어 사업비 확보

향후 계획

- '24. 01. ~ '24. 12. : 행정절차(도시계획시설결정, 보상협의 등) 추진
- '25. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진