



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
지체장애인이전 사무실 이전 개	개소	목표	2	-	-	2	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	-	
시각장애인 단체 사무실 개	개소	목표	1	-	-	-	1	-	정상추진
		실적	0	-	-	-	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지체장애인협회 사무실 이전               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 예산 확보('22. 4분기)</li> <li>- 지장협 사무실 임대계약, 선진지 견학('23. 2분기)</li> <li>- 지장협 사무실 리모델링 공사 착공('23. 3분기)</li> <li>- 지장협 사무실 리모델링 준공('23. 4분기)</li> </ul> </li> </ul>
----------------	---

		
지체장애인협회 사무실 공사현장	지체장애인협회 사무실	장애인쉼터 예정지

**문제점 및 대책**

- 장애인쉼터 조성 및 운영 관련 예산 미확보
  - 추경예산 확보 및 쉼터 운영 방안 검토

**향후 계획**

- 2024년 하반기 장애인쉼터 조성