

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
노후 경로당 리모델링	개소	목표	8	-	2	2	2	정상추진
		실적	2	-	2	-	-	

추진실적 (24. 6월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 3월 : 노후 경로당 2개소 선정 및 기본계획 수립 ○ 2023년 5월 ~ 8월 : 노후 경로당 리모델링 설계용역 ○ 공사계약(8월) 및 공사완료(9월 ~ 12월) / 신촌, 새뜸 경로당 ○ 2024년도 노후경로당 리모델링 사업 기본계획 수립('24. 1. 5.) - 2개소 / 회덕동 신대경로당, 목상동 남해경로당 ○ 노후경로당 리모델링 설계 ('24. 2. ~ 5.)
----------------	--

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신일경로당 증축에 따른 화장실 증설 및 도배·창호 교체('24. 4.) ○ 중라제경로당 증축에 따른 장애인 편의시설 개선 및 화장실(2개) 리모델링('24. 5.)
----------------------	--

 <p>2024년 노후 경로당 리모델링 사업 기본 계획안</p>		
기본계획 수립	신대경로당	남해경로당

향후 계획

- 2024. 7. ~ 9. : 노후경로당 리모델링 공사 추진