

공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표·실적 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비고 |
|------------------|----|-------|---|------|------|------|------|----------|------|
| 지체장애인이전 및 사무실 개소 | 개소 | 목표 | 2 | - | - | 2 | | - | 정상추진 |
| | | 실적 | 2 | - | 1 | | - | | |
| 시각장애인이전 및 사무실 개소 | 개소 | 목표 | 1 | - | - | - | 1 | - | 정상추진 |
| | | 실적 | 0 | - | - | - | - | | |

추진실적

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지체장애인협회 사무실 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 예산 확보('22. 4분기) - 지장협 사무실 임대계약, 선진지 견학('23. 2분기) - 지장협 사무실 리모델링 공사 착공('23. 3분기) - 지장협 사무실 리모델링 준공('23. 4분기) ○ 장애인쉼터 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인쉼터예정지 임대계약('23. 2분기) |
| 이번 분기 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인쉼터 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인단체 관련자 현장방문 및 사업설명, 의견수렴('24. 2분기) - 리모델링사업 예산확보('24. 2분기) |



지체장애인협회 사무실



장애인쉼터 예정지



장애인쉼터 현장설명 및 의견청취

문제점 및 대책

- 없음

향후 계획

- 2024. 7. ~ 2024. 8. 장애인쉼터 설계 용역
- 2024. 9. ~ 2024. 11. 장애인쉼터 리모델링공사 및 물품취득
- 2024. 12. 장애인쉼터 개소(예정)