

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-	완료
		실적	1	-	-	-	1	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최('23.07.05.) ○ 대덕구 경관심의 결과 알림(區 건축과)('23.10.11.) ○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억 ('23.11.06.) ○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정 / 토닉스틸(주)('23.11.29.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 완료(市 고시 제2024-67)('24.03.12.) ○ 건축인허가 수리 및 실시계획인가 고시(區고시 제2024-45호)('24.04.15.) ○ 市 계약심사 및 區 일상감사 완료('24.06.03.) ○ 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 발주 ○ 기본 및 실시설계 용역 추진('23.04.~'24.06.) ○ 공사 및 용역 착수('24.07.) ○ 철재골조 공사 및 콘크리트 타설 완료('25. 03.) ○ 외부패널 설치 완료('25. 06.) ○ 도막방수 및 부대토목(보도 포장 등) 시공 완료('25. 09.) ○ 공사 및 용역 준공('25. 09. 15.) ○ 준공식 개최 및 주차장 운영 개시('25. 09. 22.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ BF 본인증 위원회 심의('25. 10.) 및 조치('25. 12.) / 현장확인 일정 조율 중



현장사진('25.9.)



준공식('25.9.22.)

향후 계획

- '26. 01. : BF 본인증 심의결과 조치내용 현장확인 / 한국교육녹색연구원
- '26. 02. : 시비 보조금 정산 등