

관리번호 1-7	장동~이현 간 도로 신설
-------------	----------------------

주관부서	도시계획과	도시계획팀장 오지영 ☎ 608-5101	담당자 김재현 ☎ 608-5104
------	-------	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행률 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	24~29년	자체	신규	×	24,800			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한() √ 표시							

사업현황 및 정책목표

- 장동 산림욕장과 대청로를 연결하는 도로개설로 관광 레저벨트 구축
- 공여구역 주변지역 주민들의 정주여건 개선 및 경제 활성화 기여

사업개요

- 위 치 : 대덕구 회덕동(장동) ~ 신탄진동(이현동) 일원
- 내 용 : 도로개설 L=1.8km, B=10m
- 소용예산 : 24,800백만원(국비 12,400, 시비 6,200, 구비 6,200)
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
장동~이현간 도로신설	예산 확보																		
	설계 용역																		
	토지 보상																		
	공사 추진																		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내							임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.				
계	24,800	18,600	0	0	6,200	6,200	6,200	6,200	24,800	537	
국비	12,400	9,300	-	-	3,100	3,100	3,100	3,100	12,400	243	
시비	6,200	4,650	-	-	1,550	1,550	1,550	1,550	6,200	122	
구비	6,200	4,650	-	-	1,550	1,550	1,550	1,550	6,200	172	
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 총사업비 248억 확보 완료(2024. 10.) 및 연차별 교부 예정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고	
재 정 확 보	백만원	목표	18,600	-	-	6,200	6,200	6,200	정상추진 *국비확정 통지(24.10.)
		실적	24,800	-	-	24,800* (800)	(100)	(1,900)	
공사 공정률	%	목표	60	-	-	20	40	60	
		실적	20	-	-	-	20	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 ○ '23. 02. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부 ○ '23. 04. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출 ○ '23. 10. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 준공(5월 착수) ○ '24. 04. ~ 07. : 중앙투자심사 실시 / 결과: 조건부 승인 ※ 승인조건: 주한미군 발전종합계획 반영 확정 후 사업추진 ○ '24. 06. ~ 09. : 주한미군 공여구역 주변지역 발전종합계획 반영 추진 ○ '24. 10. : 주한미군 발전종합계획 반영 완료 / 사업비 248억 확보 ○ '24. 12. : 2024년도분 국·시비 교부 / 국비 4억·시비 2억 ○ '25. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수 / 착수보고회('25. 3.) ○ '25. 06. : 기본설계(안) 관계 기관(부서) 협의 / 25개 기관(부서) ○ '25. 06. : 주한미군 발전종합계획 변경(안) 제출 / 區 → 市 ○ '25. 08. : 개발제한구역 관리계획 관련 국토부 사전협의
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '25. 11. : 소규모 환경영향평가 등 부대용역 발주 ○ '25. 12. : 중간보고회 개최

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- '26. 12. : 설계용역 완료 및 보상 추진
- '27. 01. ~ : 공사 추진