



연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	3,800	3,800	1,500	2,300	-	-	-	-	7,412	4,860
국 비	2,500	2,500	1,500	1,000	-	-	-	-	700	700
시 비	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,312	843
구 비	300	300	-	300	-	-	-	-	5,400	3,317
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
센 터 건 립	건	목표	100	-	25	25	25	25	완 료
		실적	95	-	25	25	45	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결</li> <li>○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료</li> <li>○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료</li> <li>○ (2024. 3.) 도시계획심의위원회 심의</li> <li>○ (2024. 5.) 개발제한구역 내 행위허가(신축) 협의완료</li> <li>○ (2024. 8.) 실시설계 완료</li> <li>○ (2024. 10.) 시공사 및 건설사업관리용역 사업자 선정</li> <li>○ (2024. 11.) 공사 및 건설사업관리용역 착공</li> <li>○ (2025. 8.) 골조공사 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2025. 12.) 외부 마감공사 완료, 내부 마감공사 추진 / 공정률 95%</li> </ul>



현장사진 (외부전경)



현장사진 (내부전경)



조감도

**문제점 및 대책**

- 해당사항 없음

**향후 계획**

- (2026. 2.) 준공