

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 대덕구에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까 지진척 률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
신탄진동동청사 부지매입	2,812	2,182	95	95	440	2024	2007	84.3
2018 금강로하스 촉제	750	-	210	270	270	계속사업	2018	100
장동(육골)지구 주거환경개선사업	7,808	4547	1,608	1653	-	2019	2014	70
장동 육골지구 새뜰마을사업	3,983	2,337	837	809	-	2019	2015	75
장동~상서 도로개설사업	8,000	-	900	1,600	5,500	2021	2018	-
상수원보호구역 내 마을단위 LPG배관망 구축지원사업	2,110	-	724	1,386	-	2019	2018	60
회덕동 공영주차장사업	4,086	-	4,086	-	-	2018	2017	100
송촌동 상점가 주차환경개선사업	9,850	3,000	5,000	1,850	-	2020. 1.	2017	60
용호교 개량사업	3,800				3,800		2017	-
미세먼지 차단 숲 조성	2,000			2,000		2019	2018	40

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2018년에 추진한 사업

#### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	신탄진동 주민센터 부지매입	담당자	교육공동체과 김하람(0608-6515)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 신탄진동 주민센터 부지매입으로 인한 효율적인 자치행정 구현

사업개요

- 기 간 : 2005.04. ~ 2024.04.
- 위 치 : 대전광역시 대덕구 신탄진동 120-1
- 규 모 : 2,067.400m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,812	2,182	95	95	440
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,812	2,182	95	95	440
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

- 2005년 이후 신탄진동 주민센터 부지매입대금 20회중 14회차 분할납부중

향후계획

- 2020년 부터 5회차 추가 납부이후 2024년 부지매입대금 완납예정

사업변경 내역

- (총사업비) 당초 2,810백만원 ⇒ 변경 2,812백만원  
고시 이자율 변경에 따른 국유재산 분할납부 이자 변경

사업명	금강로하스축제	담당자	문화체육과 박예성(☎608-6732)
-----	---------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 야외 뮤직페스티벌이라는 새로운 콘텐츠 개발을 통해 전국 대표 명품 축제로 도약
- 젊은 축제를 지향한 뮤직페스티벌 대표 프로그램으로 구 브랜드 가치 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 매년 4월(벚꽃 시즌)
- 위 치 : 대청공원 일원
- 내 용 : 뮤직페스티벌, 전국청소년가요제, 문화체험부스 운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	750		210	270	270
국 비					
시 도 비	80		10	70	
시군구비	670		200	200	270
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제6회 금강로하스 축제 성료(2017. 4. 7. ~ 4. 9.)
- 제7회 금강로하스 축제 성료(2018. 4. 6. ~ 4. 8.)
- 제8회 금강로하스 축제 성료(2019. 4. 6. ~ 4. 7.)

향후계획

- 뮤직페스티벌을 전국 대표 음악행사(축제)로 확대 발전
- 대청호, 벚꽃 등 관광 콘텐츠 연계로 관광형 축제로 도약 기회 마련

사업명	장동(옥골)지구 주거환경개선사업	담당자	도시재생과 길승재(☎608-5373)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 소방도로 설치를 통한 안전, 방범, 치안 등의 문제해결
- 주차장 설치를 통해 주차차량으로 인한 도로 폭 감소 등의 문제해결

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 대덕구 장동 209-24번지 일원
- 규 모 : 도로 3개소(L=535m) 및 주차장 4개소(N=90면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,808백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,808	4547.2	1608.3	1652.5	
국 비	3,479	2,273.6	802.4	403	
시 도 비	1,739.5	1,136.8	401.2	201.5	
시군구비	1,739.5	1,136.8	401.2	201.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타	850	0	3.5	846.5	

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 1차분 지장물 철거 및 기반시설 설치공사 준공('18. 09. 18.)
- 2차분 지장물 철거 공사 착공('18. 12. 27.)
- 지장물 및 토지 보상완료('19. 04. 22.)

향후계획

- 2차분 기반시설 설치공사 착공('19. 08.)
- 2차분 지장물 철거공사 및 기반시설 설치공사 준공('19. 12.)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장동(옥골)지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과 길승재(☎608-5373)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 마을자원 활용 일자리 창출을 통한 주민소득 증대
- 주민이 원하는 생활 인프라 개선으로 지속가능한 마을 조성

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 위 치 : 대덕구 장동 370-6번지 일원
- 규 모 : 안전확보 및 인프라 개선사업, 주민역량강화 사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,983백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,983	2,337	837	809	
국 비	2,807	1,681	573	553	
시 도 비	354	198	79	77	
시군구비	822	458	185	179	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 공동홈 조성사업 준공('17. 12. 20.)
- 안전확보 사업 준공('18. 06. 12.)
- 지역역량강화사업(1차분) 완료('19. 1. 30.)

향후계획

- 공공공지 조성사업 착공('19. 08.)
- 지역역량강화사업 및 인프라 개선사업 준공('19. 12.)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장동~상서간 도로개설사업	담당자	도시재생과 송연화(0608-6873)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장동~상서동간 단절된 마을에 도로를 개설하여 장동지역의 접근성을 개선하고 주민편익증진과 지역간 균형발전을 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 대덕구 장동 ~상서동 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.7km, B=10~11m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000		900	1,600	1,500
국 비	2,000		450	800	750
시 도 비	1,000		225	400	375
시군구비	1,000		225	400	375
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 4,000백만원 추가확보 요

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 제2차 발전종합계획 사업계획(최종안) 제출 / 市→행안부(16. 8. 26.)
- 제2차 발전종합계획 국고지원 확정 / 국비 20억원(17. 9. 18.)
- 투자심사 완료(18. 2. 27.)
- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 착수(19. 2. 11.)
- 용역 중간보고회(19. 5. 13.)

향후계획

- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료(19. 11.)
- 보상 및 공사추진(19. 12. ~ 22. 12.)

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	상수원보호구역 내 마을단위 LPG 배관망 구축지원사업	담당자	도시재생과 이성용(☎608-5135)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 마을로 상수원보호구역 내 도시가스 미공급으로 생활불편을 겪고 있는 마을에 LPG소형저장탱크 및 배관망설치 지원 사업을 실시하여 주민들의 난방비 절감 및 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 6.
- 위 치 : 개발제한구역 6개통
- 규 모 : LPG배관망 보급(192가구)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,110	0	724	1,386	-
국 비	1,000	-	500	500	-
시 도 비	80	-	-	80	-
시군구비	200	-	100	100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	830	-	124	706	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '18. 07. : LPG배관망 구축사업 업무협약 체결(한국LPG 배관망사업단)
- '18. 11. : LPG배관망 구축사업 보조금 집행결의(18년)
- '19. 04. : LPG배관망 구축사업 보조금 집행결의(19년)
- '19. 08. 현재 : 공사를 위한 행정절차(개발행위 허가신청) 등 진행 중

향후계획

- '19. 08. 행정절차 이행 완료 및 착공
- '19. 12. 준공 예정

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	송촌동 상점가 주차환경개선사업	담당자	교통과 이근경(☎608-5291)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공영주차 전용빌딩 건립을 통해 인근 상점가 주차난 해소 및 지역상권 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 대덕구 송촌동 458번지
- 규 모 : 공용주차 전용빌딩 건립 (6,018.27 m<sup>2</sup>, 지하3층~지상1층) 173면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,850	3,000	5,000	1,850	0
국 비	4,800	1,800	3,000	0	0
시 도 비	2,525	600	1,000	925	0
시군구비	2,525	600	1,000	925	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '17. 03. : 중기부 상점가 주차환경개선사업 공모 선정
- '17. 11. ~ '18. 12. : 실시설계 추진
- '18. 11. : 지하안전영향평가, 경관위원회 심의 완료
- '19. 01. : 건축공사 착공
- '19. 07. : 전기, 기계, 소방, 통신공사 착공

향후계획

- '19. 11. : 지하층(B3~B1) 시공 완료
- '20. 01. : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	회덕동 공영주차장 사업	담당자	교통과 임영호(☎608-5292)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 회덕동 주민센터 부근에 안정적인 주차장 제공으로 주차난 해소 및 교통사고를 사전예방 하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 9.
- 위 치 : 대덕구 읍내동 247-3 등 4필지
- 면 적 : 3,633m<sup>2</sup>
- 규 모 : 공영주차장 조성 등 / 주차 80면 이상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,086	-	4,086	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,086	-	4,086	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '17. 12. 29. : 주차장 조성부지 매매 최종 동의의사 조회
- '17. 12. 29. : 매매 동의서 제출 / 토지주
- '18. 01. 11. : 주차장 조성부지 매입을 위한 감정평가 의뢰  
- 감정평가 2개업체 / (주)하나감정평가법인, (주)통일감정평가법인
- '18. 04. 11. : 공영주차장 등 조성사업 필요토지 매입
- '18. 05. : 매입토지 등기 완료

향후계획

- 안정적인 주차장 관리

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	용호교 개량사업	담당자	건설과 최무선(☎608-5214)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 교량 안전점검 용역 실시 결과에 따른 안전등급“D”등급으로 긴급한 보수보강 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 대덕구 대청로 251 일원
- 규 모 : 교량개량(L=40m, B=15m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800				3,800
국 비	3,800				3,800
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 1975. 12. 20. : 용호교 준공
- 2017. 03. ~ 09. : 관내 도로시설물(교량) 내진성능평가 용역 추진
- 2017. 10. : 구 투자심사 절차 이행
- 2018. 11. 12. : 기존 설계도서 보완용역 착수
- 2019. 03. 05. : 용역 일시정지 / 사유 : 공법 재검토 및 주민의견 수렴 등

향후계획

- 2019. 10. : 실시설계 보완 용역 준공
- 2019. ~ : 특별교부세 등 재원확보 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	미세먼지 차단숲 조성	담당자	공원녹지과 이호연(☎608-5123)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산업단지 주변으로 차단숲 조성하여 미세먼지 및 열섬현상 저감 등 도시민의 삶의 질 개선을 위한 그린 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 대덕산업단지 일원(문평, 신일, 목상동 일원)
- 규 모 : 20,000㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000			2,000	
국 비	1,000			1,000	
시 도 비	700			700	
시군구비	300			300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '19. 2. 1. : 미세먼지 차단숲 조성사업 추진계획 수립
- '19. 2. 18.~5. 30. : 차단숲 조성 기본 및 실시설계용역 추진 / 67백만원  
산림조합중앙회 (대전세종충남지역본부)
- '19. 4. 2. : 산·학·관 업무협약/ 대덕산업단지관리공단-충남대학교-대덕구
- '19. 6. 12. : 공사 발주
- '19. 6. 26. : 공사 착공

향후계획

- '19. 6. ~ 11. : 공사 추진 및 준공 예정

10-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당 없음