

문화체육분야	대화동 옛 명동거리 '대화예술촌' 조성	추진부서
관리번호 13		문화체육과

구 분	사 업 분 류			총 사업비 (백만원)	추진 상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기 간	주 체 (국가/시/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
○	단기	'19.6~ '20.4	자체	3,425			○				

□ 사업목표

- 문화예술인의 유입과 창작활동 지원을 위한 문화예술 기반구축
- 문화예술을 즐길 수 있는 핫 플레이스 조성으로 관광 자원화

□ 추진계획

- 사업기간 : 2019. 6.~ 2020. 4.
- 조성대상지 : 대화동 3구역(대화동 35-115번지일원 / 옛 명동거리)
- 사업내용 : 골목길 시설개선, 주차장조성 등
- 사업예산 : 3,425백만원(시설개선 1,000 / 주차장조성 2,400 /용역비 25)

□ 연차별 추진계획 및 일정

구 분	2018		2019				2020				2021				2022				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1																				
2																				

□ 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
-	대화예술촌 조성	사업 진척률	진척률		추진협의체 구성	뉴딜사업 추진		
					50	50		

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
- 대화예술촌 조성	100	사업 진척률	진척률	100%	5%	5%	

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 10월	기본계획수립	대화예술촌 조성 기본계획 수립
2019년 3월	타당성조사 연구용역	대화예술촌조성을 위한 타당성조사 및 기본계획수립 용역(도시재생 뉴딜사업과 연계 추진 중으로 현재 중지중)

□ 향후계획

- '19. 6월 (추진협의체구성) 12명 이내, 예술가선정 방법 및 예술촌 운영방안 등 제시
- '19. 10월 (관련 조례 정비) 문화예술진흥 및 예술인 복리증진에 관한 사항
- '20. 3월 도시재생뉴딜사업과 연계를 통한 사업 추진

□ 협력사항

□ 도시재생과

- 대화동 도시재생 활성화지역 조사·분석 용역 실시
 - 2019년 8월 용역 시 대화예술촌 기반시설 조성 등 지역주민의 의견을 반영, 그 결과를 토대로 도시재생과와 협업을 통한 사업추진 필요.

□ 기대효과

- 쇠퇴지역을 주민모두를 위한 문화중심구역으로 재구성하여 지역문화 활성화
- 상권 활성화에 따른 지역의 활력 제고 및 청년일자리 창출