

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2019			2020	
1	복합문화 커뮤니티시설 조성	일정 진척률	진척률	100%	20%	30%	50%	100%
					복합문화센터 조성을 위한 균특신청	사전평가 및 공유재산 심의, 관리계획 승인 등 사전절차 이행	2020년 본예산 반영	공사추진 및 준공

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	복합문화커뮤니티 시설조성	100	개소수	개소	100	19	19
					총 이행률(%)	19	

□ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 10월	市 정무부시장 면담 및 건의	-
2018년 11월	市 문화예술과 문화시설담당과 업무협의	-
2019년 1월	생활SOC 지원사업 국비확보를 위한 문체부 방문	균특회계 지원사업을 활용한 예산확보방안 추천(문체부)
2019년 1월	市의원 및 정무부시장 면담 및 건의	市 균특회계 대상사업에 반영될 수 있도록 적극 건의
2019년 2월	신탄진권역 복합문화커뮤니센터 조성 협조 요청	市 국가균형발전특별회계 지원사업으로 지원건의(市 문화예술정책과)
2019년 3월	市 정무부시장 면담	市 균특회계 대상사업 선정(협조)
2019년 4월	市 정무부시장 및 문화시설담당 면담	市 균특회계 대상사업에 반영될 수 있도록 협조요청

□ 향후계획

- '19. 4월 : 市 균특회계 대상사업 신청 공문 시달시 본 사업 신청
- '19. 5월 : 중앙 투·융자심사 의뢰, 공유재산 심의 및 관리계획 승인
- '19. 6월 : 2019년도 추가경정예산 반영
 - 센터 건립 기본 및 설계용역비 반영 및 착수
- '19. 9월 : 2020년도 본예산에 센터 건립 사업비 반영
- '20~'21 : 공사 착공 및 준공

□ 협력사항

□ 대전광역시

- 본 사업은 막대한 예산이 소요됨에 따라, 재정 여건상 구의 자체재원으로서는 사업추진 불가능
 - 균특예산 신청(확보) 관련, 市예산담당관실(문화예술과) 협조 필요

□ 대덕구 의회

- 예산 편성 과정에서 구 의원 협조 필요
 - 신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 조성 사업비 예산 편성 적극 협조

□ 기대효과

- 문화 소외지역 문화·복지·공공시설 조성으로 지역 주민의 복지 서비스 및 문화향유 기회 제공
- 낙후지역의 정주환경 개선으로 지역주민들의 삶의 질 향상 기여