

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 대덕구에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
주민자치회 시범사업	1,086	-	179	585	322	지속 추진	2019	70
신탄진동동청사 부지매입	2,812	2,278	95	90	349	2024	2007	84.3
신탄진 복합문화 커뮤니티센터 조성	33,134	-	-	8,741	24,393	2022	2019	10
2019 대청호대덕 뮤직페스티벌	850	-	270	290	290 (‘20)	계속 사업	2019	100
대코맥주페스티벌	1,144	-	288	428	428	2020	2020	100
효자지구 주거환경 개선사업	11,396	5,196	-	928	5,272	2024	2019	20
장동(육골)지구 주거환경개선사업	7,808	6,156	821	831	-	2020	2014	75
장동 육골지구 새뜰마을 사업	3,983	3,389	447	147	-	2020	2015	90
장동~상서 도로개설사업	8,000	900	1,550	1,480	4,070	2021	2020	30
상수원보호구역 내 마을단위 LPG배관망 구축지원사업	2,264	755	1,289	220	-	2020	2018	100
새로운 어린이 공원조성	4,466	-	-	466	4000	2024	2019	20
미세먼지 차단 숲 조성	4,894	-	1,894	1,200	1,800	2021	2018	50
용호교 개량사업	4,800	-	-	18	4,782	2021	2017	-
송촌동 상점가 주거환경개선사업	9,850	8,000	1,850	-	-	2020	2017	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	주민자치회 시범사업	담당자	교육공동체과 김현정(☎608-6516)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민 스스로 지역문제를 발굴·해결할 수 있도록 주민자치회 권한과 책임을 확대하여 실질적 주민자치를 위한 기반 조성

사업개요

- 기 간 : 2019~(지속추진)
- 위 치 : 대덕구 전체
- 규 모 : 12개동 주민자치회 구성 및 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,086		179	585	322
국 비					
시 도 비	734		149	585	
시군구비	352		30		322
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 주민자치회 구성 100%, 운영 40%)

- 2019년 1단계 3개동 주민자치회 구성, 주민총회 개최, 자치계획 실행
- 2020년 2단계 9개동 주민자치회 구성 완료

향후계획

- 2단계 동 주민총회 실시(1단계 동 주민총회 완료: 7.30~31.)
- 2020년 자치계획 실행(1·2단계 전 동 추진)

사업변경 내역

- 2단계 9개동 시비(특교금) 지원 확정(2020.2.26.)

사업명	신탄진동 주민센터 부지매입	담당자	교육공동체과 김권희(2608-6515)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 신탄진동 주민센터 부지매입으로 인한 효율적인 자치행정 구현

사업개요

- 기 간 : 2005.04. ~ 2024.04.
- 위 치 : 대전광역시 대덕구 신탄진동 120-1
- 규 모 : 2,067.400m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,812	2,278	95	90	349
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,812	2,278	95	90	349
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 84.3%)

- 2005년 이후 신탄진동 주민센터 부지매입대금 20회중 15회차 분할납부중

향후계획

- 2021년 부지매입대금 완납예정

사업변경 내역

- 고시 이자율 변경에 따른 국유재산 분할납부 이자 변경

사업명	신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 건립	담당자	문화관광체육과 박광수(2808-6573)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 건립을 통한 주민 삶의 질 향상 및 문화소의 지역에서 탈피하여 지역 균형발전 도모

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 2022. 4.
- 위치 : 대덕구 석봉동 774 / 구 공유재산(대지)
- 규모 : 부지 5,400㎡, 연면적 12,000㎡ / 지하2층 ~ 지상3층

층별	지하2층	지하1층	지상1층	지상2층	지상3층
조성시설	주거지주차장	부설주차장 기계·전기실	주민건강센터, 행정복지센터 커뮤니티케어센터	공공도서관	생활문화센터 국민체육센터

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,134백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	33,134	-	-	8,741	24,393
국비	8,268	-	-	2,756	5,512
시도비	2,779	-	-	1,223	1,556
시군구비	22,087	-	-	4,762	17,325
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020 ~ 2024 중기지방재정계획 반영 / 2019. 9.
- 공유재산관리계획 변경 승인 / 2019. 10.
- 지방 중앙재정투자심사 통과(조건부 승인) / 2019. 12.
- 2020년 제1차 건축위원회 심의·의결 / 2020. 2.
- 복합문화커뮤니티센터 건립 설계공모 심사·선정 / 2020. 7.
- 복합문화커뮤니티센터 건립 설계용역 계약 / 2020. 7.

향후계획

- 복합문화커뮤니티센터 건립 설계용역 추진 / 2020. 8. ~ 2021. 2.
- 복합문화커뮤니티센터 건립 공사 추진 / 2021. 3. ~ 2022. 4.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	2019 대청호 대덕 뮤직페스티벌	담당자	문화관광체육과 최은옥(28608-6732)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 벚꽃+ 음악+ 젊음이 조화를 이룬 중부권 최대 뮤직페스티벌
- 타지 방문객 비율이 80%에 달하는 전국 문화 관광형 축제

사업개요

- 기 간 : 매년 4월(벚꽃 개화시즌)
- 위 치 : 대청공원 일원
- 규 모 : 뮤직페스티벌, 전국청소년가요제, 문화체험부스 운영 등의 프로그램으로 약 15만 명이 방문하는 대규모 축제

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	850		270	290	290
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	70	-	70	-	-
시군구비	780	-	200	290	290
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 제7회 금강로하스 축제 성료(2018. 4. 6. ~ 4. 8.)
- 2019 대청호 대덕 뮤직페스티벌 성료 (2019. 4. 6. ~ 4. 7.)
- 2020 대청호 대덕 뮤직페스티벌 코로나 19 확산으로 취소

향후계획

- 뮤직페스티벌을 전국 대표 음악행사(축제)로 확대 발전
- 대청호, 벚꽃 등 관광 콘텐츠 연계로 관광형 축제로 도약 기회 마련

사업변경 내역

- 코로나19의 확산 방지를 위한 2020년 대청호 대덕뮤직페스티벌 취소

사업명	대코 맥주페스티벌 축제	담당자	경제정책과 용승인(☎608-6923)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역화폐 대덕e로움의 홍보 및 직접 사용기회 제공으로 사용자 확산에 기여
- 침체된 골목상권의 개발 및 지역상인 만의 참여 독려로 직접적인 매출증대 효과

사업개요

- 기 간 : 2019. 7~9월 / 8회 / 금·토 17:00~22:00
- 위 치 : 중리행복길(중리동), 신탄진새시장상가거리(신탄진동), 비래동상가거리
- 규 모 : 뮤지션 공연, 맥주페스티벌, 전국 최대 우산거리 조성, 기타 이벤트 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,144백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,144	-	288	428	428
국 비	90			90	
시 도 비					
시군구비	1,054	-	288	338	428
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 추진완료 / 전국 20만명 관람객 참여, 대한민국 대표 골목축제로 부상

향후계획

- 2019년 성공적인 행사 개최로, 권역별 상인회 확대 개최 요청
- 2020년 권역별 분산 개최(12회)를 위한 예산확보

사업변경 내역

- 코로나19 확산에 따라 2020년 행사 개최 연기(개최 여부 미확정)

사업명	효자지구 주거환경개선사업	담당자	도시계획과 최무선(☎608-5372)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후·불량주택 밀집지역 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 도로
- 효자지구에 기반시설 설치 및 공동주택 건설로 지역 주민 재정착 유도

사업개요

- 기 간 : 2007년 ~ 2022년
- 위 치 : 대덕구 읍내동 240번지 일원
- 규 모 : 기반시설 설치 / 도로(L=1,060m, B=4~20m) 개설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,396백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,396	5,196	-	928	5,272
국 비	2,598	2,598	-	-	-
시 도 비	7,499	1,299	-	928	5,272
시군구비	1,299	1,299	-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '19. 04. : 공동사업시행자 협약 체결(LH↔민간컨소시엄)
- '20. 04. : 주거환경개선사업 보조금(시비 928백만원) 추가 확보
- '20. 05. : 정비계획(변경) 결정 및 정비구역 지정 고시

향후계획

- '20. 하반기 : 교통영향평가 심의 등 각종 행정절차 이행
- '21. 상반기 : 사업시행계획 인가
- '21. ~ '24. : 보상 및 공사 추진

사업변경 내역

- 행정절차 이행 지연 등으로 향후 사업기간 연장 등 사업내용 변경 예정

사업명	장동(육골)지구 주거환경개선사업	담당자	도시계획과 정성희(☎608-5374)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 열악한 도시기반시설 정비를 통해 주민 삶의 질 향상 도모
- 주거환경 개선으로 자연과 공존하는 친환경 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2020년
- 위 치 : 대덕구 장동 344-5번지 일원
- 규 모 : 도로 3개소(L=535m, B=6~10m) 및 주차장 4개소(N=90면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,808백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,808	6,156	821	831	-
국 비	3,829	3,078	416	335	-
시 도 비	2,239.5	1,540	204	496	-
시군구비	1,739.5	1,539	201	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- '15. 11. : 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시(市)
- '16. 10. : 사업시행계획 인가(區)
- '18. 04. : 기반시설공사 1차분 (도로2개소 및 주차장4개소) 착공
- '18. 09. : 기반시설공사 1차분 (도로2개소 및 주차장4개소) 준공
- '19. 08. : 기반시설공사 2차분 (도로1개소) 착공 / 2차분 現 공정을 47%

향후계획

- '20. 12. : 기반시설공사(도로1개소(L=307, B=5.0m)) 준공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장동육골지구 새뜰마을사업	담당자	도시계획과 정성희(☎608-5374)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 부족한 지역 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상 도모
- 마을공동체 활성화 및 마을기업 지원 등을 통한 주민 역량 강화

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2020년
- 위 치 : 대덕구 장동 344-5번지 일원
- 규 모 : 주민역량강화사업, 공동홈 조성, LPG배관망 설치 및 인프라 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,983백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,983	3,389	447	147	-
국 비	2,807	2,401	306	100	-
시 도 비	354	298	42	14	-
시군구비	822	690	99	33	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- '15. 04. : 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 공모사업 선정
- '15. 12. : 마스터플랜 수립 및 실시설계
- '16. 06. : LPG배관망 구축사업 실시
- '16. 12. : 공동홈 조성사업 실시
- '17. 12. : 주민역량강화 용역 실시
- '18. 04. : 셉테드 사업(1차분) 실시
- '20. 03. : 주거환경개선사업 병행 추진으로 인하여 LPG배관망 구축사업, 공공공지 조성 및 셉테드 사업(2차분, 전기) 일시 중지

향후계획

- '20. 10. : LPG배관망 구축사업 준공
- '20. 11. : 공공공지 조성 및 셉테드 사업(2차분, 전기) 준공

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	장동~상서 도로개설사업	담당자	도시계획과 송연화(☎608-6872)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장동~상서 간 도로개설로 개발규제로 피해를 받고 있는 공여구역 주변 지역 지역민에 대한 정주여건 개선 및 주민통행불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 대덕구 장동 370-2번지 ~ 상서동 54-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=1.7km, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	900	1,550	1,480	4,070
국 비	4,000	450	775	740	2035
시 도 비	2,000	225	387.5	370	1,017.5
시군구비	2,000	225	387.5	370	1,017.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019.03. ~ 2020.05. : 주민설명회 실시(총 3회)
- 2019.02. ~ 2020.09. : 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 등 추진

향후계획

- 2020.09. ~ 2020.12. : 보상추진
- 2021.01. ~ 2021.12. : 공사 착공 및 준공

사업명	상수원보호구역 내 마을단위 LPG배관망 구축지원사업	담당자	도시계획과 김승재(☎608-6873)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시가스 공급이 어려운 상수원보호구역 주민의 연료사용 환경개선을 위해 LPG 배관망 설치를 통한 주민불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 대덕구 신탄진동 6개동
- 규 모 : LPG 소형저장탱크 및 메인공급배관 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,264백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,264	755	1,289	220	
국 비	1,081	500	581	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	569	100	469	-	-
기 타	614	155	239	220	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '18.11.21. : 공모 신청사업 선정
- '18.07.11. : 업무협약체결(한국LPG 배관망사업단)
- '18.08.~11. : LPG배관망 설치희망자 신청서 접수
- '19.05.07. : 공사 착공
- '20.05.18. : LPG배관망 구축사업 준공식 개최

향후계획

- 2020.08. ~ 2020.12. : 준공서류 접수 및 정산

사업명	새로운어린이공원 조성	담당자	공원녹지과 박성언(☎608-5133)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기 조성된 노후 어린이공원을 아이들이 직접 참여하고 새롭게 꾸미도록 하여 어린이들에게 꿈과 희망을 심어줄 수 있는 새로운 어린이공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2020~2024 / 5년간
- 위 치 : 10개소 / 연 2개소
- 규 모 : 어린이공원 리모델링 연 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,466백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,466			466	4,000
국 비					
시 도 비	3,028			228	2,800
시군구비	1,438			238	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- 2020. 8. ~ 11. 2020년 새로운 어린이공원 조성 추진 / 1개소

향후계획

- 2021년도 공원운영분야 시비보조사업 예산신청
- 새로운어린이공원 조성 / 1,000백만원(시비 70%, 구비 30%)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	미세먼지 차단숲 조성사업	담당자	공원녹지과 이호연(☎608-5123)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후 산업단지, 생활권 내 주요도로 등 미세먼지 발생원 주변으로 도시 (차단)숲 조성으로 생활권으로의 미세먼지 확산·유입 차단

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021
- 위 치 : 산업단지 일원
- 규 모 : 2.0ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,894백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,894		1,894	1,200	1,800
국 비	2,447		947	600	900
시 도 비	1,713		663	420	630
시군구비	734		284	180	270
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '19. 2. ~ 5. : 대덕산업단지 기본 및 실시설계 실행
- '19. 4. ~ 6. : 관련 부서(기관) 협의 및 행정절차 이행
- '19. 6. 27. : 대덕산업단지 공사 착공
- '19. 12. 23. : 대덕산업단지 공사 완료
- '20. 2. 3. ~ 3. 18. : 대전산업단지(대화동) 실시설계용역 추진
- '20. 4. 8. ~ 5. 28. : 일상감사, 계약심사 및 적격심사 등 절차 이행
- '20. 6. 19. ~ : 공사 착공(1공구, 2공구)

향후계획

- '20. 8. ~ '21. 11. : 대전산업단지, 주요 도로변 미세먼지 차단숲 조성 추진

사업명	용호교 개량사업	담당자	건설과 김인환(☎608-5212)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 교량 안전점검 용역 실시 결과에 따른 안전등급“D”등급으로 긴급한 보수보강 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 대덕구 대청로 251 일원
- 규 모 : 교량개량(L=40m, B=15m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,800	-	-	18	4,782
국 비	3,800	-	-	18	3,782
시 도 비					
시군구비	1,000	-	-	-	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 1975. 12. 20. : 용호교 준공
- 2017. 3. ~ 9. : 관내 도로시설물(교량) 내진성능평가 용역 추진
- 2017. 10. : 구 투자심사 절차 이행
- 2018. 11. 12. : 기존 설계도서 보완용역 착수
- 2019. 3. 5. : 용역 일시정지 / 사유 : 공법 재검토 및 주민의견 수렴 등
- 2020. 6. 23. : 용역 준공

향후계획

- 2020. ~ 2021. : 재원확보 및 공사 추진

사업변경 내역

- 2019. 1. ~ 2020. 12. → 2019. 1. ~ 2021. 12.

사업명	송촌동 상점가 주차환경 개선사업	담당자	교통과 이근경(☎608-5291)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상점가 내 공영주차 전용빌딩을 건립하여 인근 상점가 주차난 해소 및 지역상권 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 대덕구 송촌동 458번지
- 규 모 : 공영주차 전용빌딩 건립 (6,018.27 m², 지하3층~지상1층) 173면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,850	8,000	1,850	0	0
국 비	4,800	4,800	0	0	0
시 도 비	2,525	1,600	925	0	0
시군구비	2,525	1,600	925	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '17. 03. : 중기부 상점가 주차환경개선사업 공모 선정
- '17. 11. ~ '18. 12. : 실시설계 추진
- '18. 11. : 지하안전영향평가, 경관위원회 심의 완료
- '19. 01. : 건축공사 착공
- '19. 07. : 전기, 기계, 소방, 통신공사 착공
- '19. 12. : 구조물 시공 완료
- '20. 03. : 공사 준공 및 시설물 이관(교통과→에너지경제과)

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당 없음