

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
주택 재건축	%	100	10	20	35		45	55		60	70	80	90	95	100					
		재건축 시행	재건축 추진 계획 수립	안전 진단 용역 발주	안전 진단 용역 실시		정비 계획 예산 확보	정비 계획 용역 발주 실시		정비 계획 (안) 작성	관계 부서 협의	주민 공람, 의회 의건 청구	정비 구역 지정 신청	도시 계획 위원회	정비 구역 지정					

추진실적 (23. 12월말 현재)

<p>그간 추진 실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 12. 15. : 재건축 안전진단 용역 추진계획 수립 ○ 2023. 01. ~ 06. : 안전진단 용역 발주 및 실시 ○ 2023. 06. : 정비예정구역 4개소 안전진단 용역 완료(D등급 / 조건부 재건축) ○ 2023. 07. 06. : 재건축정비사업 추진계획 수립 ○ 2023. 07. 07. : 2024년 정비구역지정 용역 추진을 위한 용역비 지원요청 / 구 → 시 ○ 2023. 08. 17. : 2024년 본예산 편성 위한 정비기금 소요예산 제출 / 구 → 시
-----------------	--

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>문서번호: 공동주택과-12172</p> <p>문서일자: 2023. 7. 6.</p> <p>공개여부: 비공개 (5)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">- 정비예정구역 4개소 안전진단 완료에 따른 -</p> <h3 style="text-align: center;">재건축정비사업 추진계획</h3> <p style="text-align: center;">결재의지</p> <p>1. 추진개요: 재건축정비사업용 정비계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 분 기: 정비예정구역 4개소 ○ 용역주: 신대주공, 동리주공2단지, 대덕공소 ○ 소요예산: 1,281억 원 (비1,000억 원(78%), 구 281억 원(22%)) ○ 재건축 안전진단 결과 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>분류</th> <th>신대</th> <th>동리</th> <th>신대</th> <th>동리</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연속주공</td> <td>100</td> <td>179</td> <td>284-1</td> <td>30-1</td> <td>593</td> </tr> <tr> <td>신대주공</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>동리주공</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>소라</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 8. : 도시 및 주거환경정비기금 신청(구→시) ○ 2023.12. : 본예산 편성 ○ 2024. 2. : 계약상사 및 실상감사 ○ 2024. 3. : 정비계획수립용역 발주 <p style="text-align: right;">대 덕 구 공동주택과</p> </div>	분류	신대	동리	신대	동리	합계	연속주공	100	179	284-1	30-1	593	신대주공						동리주공						소라						<div style="text-align: center;"> <p>"내 일상이 즐거운 대덕구"</p> <p>대 덕 구</p> </div> <p>수신: 대전광역시청(도시정비과장) (명부)</p> <p>제목: 정비예정구역 4개소 재건축 안전진단 결과 제출 및 도시·주거환경정비기금 지원 협조</p> <p>1. 우리구 재건축 정비예정구역에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제12조 규정에 따라 안전진단 및 정비계획 입안 여부를 결정하고 같은 법 제13조에 따라 결정내용과 안전진단 보고서를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.</p> <p>2. 아울러, 정비예정구역 4개소 재건축 사업의 원활한 추진을 위한 정비계획의 수립 및 정비구역 지정 용역 수행을 위한 도시·주거환경 정비기금을 24년도 본예산에 반영할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구역명</th> <th>위 치</th> <th>안전진단 결과</th> <th>입안여부</th> <th>정비계획수립 용역 소요원(천원)</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>총 계</th> <th></th> <th>계(100%) 차비(80%) 구비(20%)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>연속주공</td> <td>100</td> <td>D</td> <td>입안예정</td> <td>308,390</td> <td>246,688 61,672</td> </tr> <tr> <td>신대주공</td> <td>신대동 179</td> <td>D</td> <td>입안예정</td> <td>339,405</td> <td>271,524 67,881</td> </tr> <tr> <td>동리주공</td> <td>법동 284-1</td> <td>D</td> <td>입안예정</td> <td>311,773</td> <td>249,418 62,355</td> </tr> <tr> <td>소라</td> <td>대덕동 30-1</td> <td>D</td> <td>입안예정</td> <td>301,737</td> <td>241,390 60,347</td> </tr> </tbody> </table> <p>붙임 1. 정비예정구역 4개소 재건축 정비사업추진계획 1부. 2. 안전진단보고서 각 1부(별송). 끝.</p>	구역명	위 치	안전진단 결과	입안여부	정비계획수립 용역 소요원(천원)	비고			총 계		계(100%) 차비(80%) 구비(20%)		연속주공	100	D	입안예정	308,390	246,688 61,672	신대주공	신대동 179	D	입안예정	339,405	271,524 67,881	동리주공	법동 284-1	D	입안예정	311,773	249,418 62,355	소라	대덕동 30-1	D	입안예정	301,737	241,390 60,347	<div style="text-align: center;"> <p>"내 일상이 즐거운 대덕구"</p> <p>대 덕 구</p> </div> <p>수신: 대전광역시청(도시정비과장) (명부)</p> <p>제목: 2024년도 본예산 편성 관련 도시·주거환경정비기금 소요예산 제출</p> <p>1. 도시정비과-6566(2023.8.16.)초와 관련입니다.</p> <p>2. 위 초와 관련 대덕구 도시·주거환경정비기금 소요예산을 붙임과 같이 제출합니다.</p> <p>붙임 : 1. 설명자료 4부. 2. 추진계획 1부. 3. 설계내역 4부, 끝.</p> <div style="text-align: right;"> <p>대 덕 구</p> </div> <p>공동주택과장: 박종민 / 2023. 8. 18. 담당자: 김주희 / 2023. 8. 18. 시청: 공동주택과-5524 / 2023. 8. 18. 접수 / http://www.daejeon.go.kr 주: 36442 / 유선문의: 대덕구: 042-809-1031분실 30. (오전후) / 042-809-1031 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 전자번호: 042-809-0171 / 팩스번호: 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 첨단정보산업진흥원: 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300 / 042-809-0300</p>
분류	신대	동리	신대	동리	합계																																																															
연속주공	100	179	284-1	30-1	593																																																															
신대주공																																																																				
동리주공																																																																				
소라																																																																				
구역명	위 치	안전진단 결과	입안여부	정비계획수립 용역 소요원(천원)	비고																																																															
		총 계		계(100%) 차비(80%) 구비(20%)																																																																
연속주공	100	D	입안예정	308,390	246,688 61,672																																																															
신대주공	신대동 179	D	입안예정	339,405	271,524 67,881																																																															
동리주공	법동 284-1	D	입안예정	311,773	249,418 62,355																																																															
소라	대덕동 30-1	D	입안예정	301,737	241,390 60,347																																																															
<p>재건축정비사업 추진계획</p>	<p>'24년도 정비구역지정 용역을 위한 용역비 지원 요청</p>	<p>'24년도 본예산 편성 관련 도시·주거환경정비기금 소요예산 제출</p>																																																																		

향후 계획

- 2024. 3월 중 : 정비계획수립용역 발주
- 2024. 3월 ~ 2025. 9월 : 정비계획수립용역 추진