

관리번호 1-11	법동 소류지 통과박스 확장 적극 지원
--------------	-----------------------------

주관부서	건설과	도로팀장 융상열 ☎ 608-5211	담당자 정성희 ☎ 608-5212
------	-----	---------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~25년	한국도로 공사	신규	×	8,000			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정() 권한() <input checked="" type="checkbox"/> 표시							

사업현황 및 정책목표

- 법동 소류지 통과박스 확장을 통해 통행편의 제공 및 정주여건 개선

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업내용 : 기존 통과박스 확장(B=5.0m→B=12.0m) L=43m
- 시행자 : 한국도로공사

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후	
법동 소류지 통과박스 확장	관련기관 방문	████████████████████																		
	지역구 국회의원 방문	████████████████████																		
	사업시행자 행정지원			████████████████████																

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자)	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
지역구 국회의원 방문 관련기관 협의	회	3		1	1					1										
	회	2		1	1															
사업시행자 행정 지원	회	6					1	1		1		1		1		1				

□ 추진실적 (23. 12월말 현재)


그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 10. ~ 12. : 통과박스 확장 동의 연명부 서명 운동 ○ '22. 12. 21. : 통과박스 확장 건의문 제출(주민대표→한국도로공사) ○ '22. 12. ~ '23. 3. : 국회의원 방문(3회), 한국도로공사 의견 전달 및 회신 ○ '23. 3. 29. : 한국도로공사(본사) 방문 집회 및 건의문 전달 ○ '23. 4. 19. : 고충민원 접수(주민대표→국민권익위원회) ○ '23. 5. ~ 6. : 고충민원 실지조사에 따른 의견청취 및 기술 검토 등 - 국민권익위원회, 대덕구, 한국도로공사 대전충남본부 및 대전지사 등 ○ '23. 7. ~ 9. : 고충민원 관련 자료(3회) 제출(대덕구→국민권익위원회) ○ '23. 9. 27. : 고충민원 처리결과 통보(국민권익위원회→주민대표, 대덕구)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 11. 01. : 2023년 대전시장 「자치구 방문」 현장방문 건의 - 한국도로공사와 사업 협의 예정 - 도로공사 사업으로 추진하지 않을 경우 市에서 추진('24 추경 설계비 반영)



대전시장 「자치구 방문」(현장방문)



대덕구 예산 지원 (충청뉴스)



자치구 방문 결과 통보(市→區)

□ 문제점 및 대책

○ 사업비 재원 확보 필요

☞ 사업에 대해 협의 추진 / 대전시↔한국도로공사

□ 향후 계획

○ 한국도로공사의 추진 불가 시 市에서 '24 추경예산에 설계비 반영