

관리번호 1-4	<b>충청권 광역철도 한남대역(오정역) 주변 주차환경 조성</b>
-------------	--------------------------------------

주관부서	교통과	주차시설팀장 김관수 ☎ 608-5291	담당자 안강식 ☎ 608-5292
------	-----	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~25년	자체	신규	×	2,000			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

**사업현황 및 정책목표**

- 광역철도 및 트램 이용자 편의를 위한 주차공간 조성

**사업개요**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 충청권 광역철도 및 트램 역세권으로 오정역(한남대역) 주변 주차 수요가 급증할 것으로 예상, 근접한 위치인 철도변 공원에 다양한 이용이 가능한 환승 주차공간 조성 추진

**연차별 로드맵**

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
충청권 광역철도 오정역(한남대역) 주변 주차환경 조성	타당성 조사 용역																		
	용역 및 공사 추진																		
	보조금 정산																		

**연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	22	20
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
구비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	22	20
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




※ (관리번호 1-5) "신탄진역 서측 주차환경 개선" 사업과 용역 통합 추진

## □ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
공영주차장 조성	개소	1																1		

## □ 추진실적 (23. 12월말 현재)

기간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.)</li> <li>○ 관련기관 업무협의/국가철도공단('23.05.19.~07.27.)</li> <li>○ 2024년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('23.07.27.)</li> <li>○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.12.)</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 區 투자심사 의뢰서 제출('23.10.10.)</li> <li>○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.)</li> <li>○ 區 투자심사 결과 통보(원안의결)('23.11.06.)</li> </ul>

		
區 투자심사 의뢰서 제출('23.10.10.)	타당성 조사용역 준공('23.10.20.)	區 투자심사 결과 통보('23.11.06.)

## □ 문제점 및 대책

- 2024년 주차환경개선지원사업 미선정에 따른 사업비 미확보  
⇒ 2025년 주차환경개선지원사업 선정되어 사업비 확보

## □ 향후 계획

- '24. 01. ~ '24. 12. : 행정절차(도시계획시설결정, 보상협의 등) 추진
- '25. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진