

관리번호	전통시장 및 골목상권 활성화				
2-1					

주관부서	경제과	소상공인지원팀장 신성원	☎ 608-4521	담당자 김현아	☎ 608-4522
------	-----	--------------	------------	---------	------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도					이행율 (%)	
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류		폐기
임기내	22~26년	자체	가추진	×	3,800			○				60
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도(√) 재정(√) 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 시설현대화 사업 등을 통한 다시 찾고 싶은 쇼핑 환경 조성
- 상인역량 제고를 통한 전통시장 자생력 강화

사업개요

- (사업명) 전통시장 및 골목상권 활성화
- (사업기간) 2022 ~ 2026년
- (사업내용) 전통시장 및 상점가 노후시설 개선, 쇼핑인프라 정비

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
전통시장 및 골목상권 활성화	공모사업 참여																		
	시설 유지관리																		
	공동세일즈 프로모션 발굴																		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	3,800	3,800	1,100	725	825	700	450	0	4,710	1,154
국비	1,400	1,400	0	400	400	400	200	0	0	0
시비	1,250	1,250	800	125	125	100	100	0	2,387	687
구비	950	950	200	200	200	200	150	0	2,303	467
기타(민자)	200	200	100	0	100	0	0	0	20	0

□ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
공모사업선정	사업 수	5		1				1				1					1	1		

□ 추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 전기설비 안전진단 실시('23. 3.) ○ 목상동음식특화거리 경관조명 조성공사 준공('23. 3.) ○ 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정('23. 4.) ○ 법동시장 고객지원센터 건립 착공('23. 8.) ○ 비래동골목형상점가 경관조명 설치공사 준공('23. 9.) ○ 추석맞이 전통시장 장보기 행사('23. 9.) ○ 전통시장 및 상점가 등 소비촉진 이벤트 지원사업 추진('23. 9.) - 4개소 / 신탄진·법동·중리시장, 중리동골목형상점가
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 상권 활성화 지원 사업 공모 선정('23. 10.) ○ 2024년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모 선정('23. 10.) ○ 대전산업용재유통단지 조형물 설치 준공('23. 11.) ○ 비래동골목형상점가 보행환경개선사업 공사 준공('23. 12.) ○ 전통시장 및 상점가 등 소비촉진 이벤트 지원사업 추진('23. 10 ~ 12.) - 6개소 / 송촌동상점가, 비래동·석봉동골목형상점가, 송촌시장, 중리시장(2차), 목상동음식특화거리



비래동골목형상점가 보행환경개선사업



대전산업용재유통단지 조형물 설치



전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트

□ 향후 계획

- 법동시장 고객지원센터 건립공사 준공('24. 1월 중)
- 중리·법동시장 폭염저감시설(증발냉방장치) 제작 설치 추진('24. 2. ~)