

공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
반려동물 놀이터 조성	개소	1																1		

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11월 : 반려동물 놀이터 조성사업 수요조사 / 동, 관련부서 ○ 2022. 12월 : 반려동물 놀이터 조성가능 여부 조회 / 한국도로공사 ○ 2023. 1월 : 도시공원 및 녹지조례 개정 건의 / 대전시 ○ 2023. 3월 : 놀이터 조성 관련 업무회의 협조 / 한국도로공사 ○ 2023. 8월 : 놀이터 예정 대상지 현장 확인 / 한국도로공사
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 10월 : 놀이터 예정 대상지 협의 / 한국도로공사 - 신대동 21-3일원 회덕메타세쿼이아길

문제점 및 대책

- 국·시비 공모사업 및 보조사업 신청으로 추후 예산 확보
- 근린공원 반려동물 놀이터 조성 불가 및 주거지 인근 조성 시 민원 발생
- 동물놀이터는 공원 내 설치 불가하여 주민 갈등 적은 조성지역 발굴

향후 계획

- 2024. 2월 ~ 11월 : 대상지 선정 및 조성 검토
- 2025. 3월 ~ 10월 : 공사착공 및 반려동물 놀이터 개장