

관리번호 5-1	회덕다목적체육센터 조성
-------------	---------------------

주관부서	문화관광체육과	체육시설팀장 김선영 ☎ 608-6271	담당자 이태희 ☎ 608-6272
------	---------	-----------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~25년	자체	신규	×	7,200			○				35
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 회덕다목적체육센터 건립 및 이용 활성화를 통한 지역주민 체력 증진 및 삶의 질 향상

사업개요

- 위치 : 읍내동 517-12번지 일원
- 사업내용 : 전연령이 이용 가능한 회덕다목적체육센터 조성
- 규모 : 부지 1,295.5㎡, 연면적 1483.97㎡(지하1층~지상4층)
 - 2층 탁구장 / 3층 당구장, 체력단련실, 다목적실 / 4층 게이트볼장

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
회덕다목적 체육센터	투자심사 의뢰, 부담금 납부		■																
	토지 사용허가 및 심의회 등 진행			■	■														
	설계, 감리 용역					■													
	공사 착공 및 준공							■	■	■	■								

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내							임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.				
계	3,800	3,800	1,500	2,300	-	-	-	0	4,012	102	
국비	2,500	2,500	1,500	1,000	-	-	-	0	1,900	85	
시비	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	0	1,312	17	
구비	300	300	-	300	-	-	-	0	800	0	
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	

공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
세부추진계획 진행률	%	100		25			25	25				25								

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결 ○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료 ○ (2023. 5.) 사업부지 지반조사 및 지적측량 실시 ○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료 ○ (2023. 8.) 실시설계 용역 착수
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023. 12.) 지방재정 투자심사(市) 재심사 의뢰 ○ (2023. 12.) 문화재 현상변경 허가 신청



위치도



현장사진



조감도

문제점 및 대책

- 총사업비 중 부족분(32억원)의 신속한 이전재원 확보 필요
- 사업비 부족분 확보(10억원)를 위한 지속적인 건의 / 市 체육진흥과

향후 계획

- (2024. 4.) 공사계약 발주 및 착공
- (2025. 7.) 준공