

[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

| 구 분 | 단위 | 목표 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 입기 후 | 비고 |
|-------------|----|----|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---------|----|
| | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | |
| 연도별 사업추진 | 개소 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |

☐ 추진실적 (23. 12월말 현재)

| | |
|----------------|--|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 이 행 도 : 정상추진 ○ 이 행 읍 : 20 % ○ 평가근거 <ul style="list-style-type: none"> - 23년 3월 기본계획 수립 및 기본설계용역 발주완료, 꽃단지 사업추진 - 2023. 5. : 새여울물길30리프로젝트 기본설계용역 착수 - 2023. 6. : 생태탐방로 조성 실시설계용역 착수 / 도시계획과 - 2023. 9. : '24년 G.B주민지원사업 공모 선정(25억원 확보) / 도시계획과 - 2023. 9. ~ 10. : 대규모 꽃정원(대청호공원) 조성 - 2023. 10. : 자전거보행자겸용도로 실시설계용역 착수 / 건설과 - 기본계획 및 기본설계용역 착수보고 등 추진, 관계기관·부서 협의 실시 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 꽃정원 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간: 2023. 9. 7. ~ 10. 26. / 50일간 1. - 위 차: 미호동 70번지(대청공원 일원 등) 2. - 사 업 비: 135,202천원(도급 87,918, 관급 47,284) ○ 생태탐방로 조성 실시설계용역 착수 ○ '24년 G.B주민지원사업 공모 선정(25억원 확보) ○ 자전거보행자겸용도로 실시설계용역 착수 ○ 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계 용역 완료 |

☐ 문제점 및 대책

- 장마철 집중호우로 인한 하천 내 시설물 설치를 위한 관계기관 협의 지난
- 관련기관은 하천의 적극적인 이용보다는 소극적 하천 기능관리가 기조임
 - ☞ 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 및 G·B법 제12조(개발제한구역에서의 행위제한)

☐ 향후 계획

- 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계서에 따른 관련부서 유관사업 추진
- 내년 국시비 보조에 따른 도시숲 등 관련사업 확보 및 도급사업 추진