




공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
루미나리에 조성	식	3						1				1				1				
노후시설 및 편익시설 정비	식	4		1		1						1				1				

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길치문화공원 정비사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 23. 5. 16. ~ 7. 4. - 사업비 : 81백만원 - 사업내용 : 목재계단 정비, 투수블럭포장 등 노후시설물 정비
----------	---

이번분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원 야간 경관조명 설치사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 23. 12. 5. ~ 12. 26. - 사업비 : 93백만원 - 사업내용 : LED야간 경관조명 267조 설치 ○ 대전육교 일원 관광자원화 공간디자인 용역 추진(市 관광진흥과) <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 23. 11. ~ 24. 5.(6개월간) - 사업비 : 19백만원 - 사업내용 : 대전육교 활용 창의적 디자인 창출로 관광자원화 방안 마련
------------	---

 <p>길치문화공원 위치도</p>	 <p>길치문화공원 정비사업 준공계</p>	 <p>도시공원 야간 경관조명 설치사업 준공계</p>
---	---	--

문제점 및 대책: 해당없음

향후 계획

○ 2024. 2. ~ 2024. 6. : 길치문화공원 정비사업 추진