

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
활성화계획 수립 (공모 선정)	건	목표	1	-	-	1	-	정상추진
		실적	0	-	-	-	-	

추진실적

기간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22. 4. : 활성화계획 수립 용역 발주 ○ '22. 8. ~ '23. 6. : 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무협의 ○ '23. 6. : 우리동네살리기 유형으로 변경 추진 ○ '23. 9. : 시설부지 확보를 위한 市도시공원과 등 관련부서 방문 협의 ○ '23.11. : 세부사업(집수리) 추진을 위한 사업의향 구역내 전수조사 ○ '23.12. : HUG 및 전문교수 자문, 도시재생 행정협의회 개최
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24. 2. : 실행계획 수립을 위한 주민공청회(2.6.) 및 도시재생 주민협의체 정기총회(2.27.) 개최 ○ '24. 3. : 대덕구의회 의견청취(3.12.), 국토부 사업설명회 참석(3.20.)



'24.2.6. 주민공청회 개최



'24.2.27. 주민협의체 정기총회 개최

문제점 및 대책

- (문 제 점) '23년 6월 HUG 도시재생지원기구 사전컨설팅·전문교수 자문 결과, 기존 활성화계획(안)으로는 공모선정 어려움
- (대책방안) 사업유형을 변경(특화재생⇒우리동네살리기)하여 활성화계획(안) 수정·보완, 2024년 국토부 공모 선정을 목표로 사전절차 이행

향후 계획

- '24. 4. : HUG 사전컨설팅(4월 초), 공모 신청(4.17.까지)
- '24. 5. ~ 6. : 국토부 중앙평가(서면·현장·발표 평가), 결과 발표