

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고	
상행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	
하행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

추진실적

<p>그간 추진 실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신탄진휴게소에 고속버스 정차 건의 / 대덕구→고속버스조합('22.8.) ○ 신탄진휴게소내 고속버스 환승정류장 설치 관련 시설조사 실시 / 도공('22.12.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사 용역비 추경 증액확보('23.3.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 추진계획 방침('23.4.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 계약의뢰('23.5.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 실시('23.6.) ○ 한국도로공사 방문(최종용역 결과물 협의)('23.11.) ○ 타당성 조사용역 최종완료 보고('23.12.)
-------------------------	---

<p>이번 분기 추진 실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금남고속 방문('24.1.) 및 업무협약 면담(구청장↔금남고속 대표) 2회 ○ 국토부 산하 대도시광역교통위원회 방문하여 국비 협의('24.1.) ○ 한국도로공사 방문하여 업무 협의('24.2.)
--------------------------------	---

 <p>타당성 조사 용역 중간보고회</p>	 <p>업무 협의(한국도로공사 본사)</p>	
--	--	--

문제점 및 대책

- 타당성조사 용역 결과 사업비 증액(5,400백만원)
- 운수업체 노조 반대에 따른 진정 민원 및 재원 조달 방안
 - 운수업체 민원 해결을 위해 국토부,충남,대전시와 유기적 협조
 - 제5차(26년~30년) 광역교통시행계획 수립 시 사업 반영 관철로 국비 확보

향후 계획

- 업무협약 체결(한국도로공사↔대덕구)('24.하반기)
- 실시설계 용역 및 공사 추진('24.하반기)