

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
반려동물 놀이터 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	0	-	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11월 : 반려동물 놀이터 조성사업 수요조사 / 동, 관련부서 ○ 2022. 12월 : 반려동물 놀이터 조성가능 여부 조회 / 한국도로공사 ○ 2023. 1월 : 도시공원 및 녹지조례 개정 건의 / 대전시 ○ 2023. 3월 : 놀이터 조성 관련 업무회의 협조 / 한국도로공사 ○ 2023. 8월 : 놀이터 예정 대상지 현장 확인 / 한국도로공사 ○ 2023. 10월 : 놀이터 예정 대상지(신대동 21-3일원) 협의 / 한국도로공사
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 3월 : 놀이터 조성 가능 부지 및 재원확보 방안 탐색

문제점 및 대책

- 근린공원 반려동물 놀이터 조성 불가 및 주거지 인근 조성 시 민원 발생

향후 계획

- 2024. 2월 ~ 11월 : 대상지 선정 및 조성 검토, 재원확보 방안
- 2025. 3월 ~ 10월 : 공사착공 및 반려동물 놀이터 개장