



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.
개보수 및 확충 건수	건	목표	24	5	7	5	7	길치문화공원 시설확충 및 덕암야구장 시설개선은 2건으로 계산
		실적	92	44	41	7	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대덕국민체육센터 수영장 천장 보수</li> <li>○ 대청수상레포츠센터 인명구조선 수리</li> <li>○ 로하스야외수영장 상수도 배관 및 화장실 등 수리</li> <li>○ 금강로하스게이트볼장 시설 개보수(그늘막 설치)</li> <li>○ 대청수상레포츠센터 및 로하스야외수영장 등 시설 보수</li> <li>○ 송촌생활체육공원 테니스장 시설개선공사</li> <li>○ 대덕국민체육센터 순환펌프 교체 및 남자 샤워실 시설개선공사</li> <li>○ 대덕국민체육센터 노후 시설 개선 특교세 확보 등</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대덕국민체육센터 여자 샤워실 시설개선공사</li> <li>○ 송촌생활체육공원 게이트볼장 벤치 교체 및 펜스 개보수</li> <li>○ 대덕문화체육관 남자샤워실 개보수</li> <li>○ 대덕국민체육센터 노후 시설 개선 공사 실시설계 용역 착수</li> </ul>



대덕국민체육센터 여자 샤워실 공사



송촌생활체육공원 게이트볼장 펜스 개보수



대덕문화체육관 남자샤워실 개보수

**문제점 및 대책**

- 市 대전육교 관광사업, 동북부순환도로 노선 관련 길치공원 체육인프라 확충 지연
- 육교일원 공간디자인 내 체육시설 포함 지속 협의 및 市 관련 과 접촉

**향후 계획**

- (2024년 연중) 노후시설 개보수