

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
연도별 사업추진	개소	목표	3	-	-	1	1	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이 행 도 : 정상추진(20%) ○ 2023년 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 23년 3월 기본계획 수립 및 기본설계용역 발주완료, 꽃단지 사업추진 - 2023. 5. : 새여울물길30리프로젝트 기본설계용역 착수 - 2023. 6. : 생태탐방로 조성 실시설계용역 추진 / 도시계획과 - 2023. 9. : ‘24년 G.B주민지원사업 공모 선정(25억원 확보) / 도시계획과 - 2023. 9. ~ 10. : 대규모 꽃정원(대청호공원) 조성 - 2023. 10. : 자전거단절구간 연결 및 시설개선사업 추진 / 건설과 - 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계 용역 완료
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> - 2024. 3. : 생태탐방로 조성 실시설계 추진 L=3.8km / 도시계획과 - 2024. 3. : 대청호 자전거길 단절구간 연결 및 개선사업 0.9km / 건설과 - 2024. 3. : 공모사업 및 국시비 교부사업 응모 등 추진 중 / 공원녹지과

문제점 및 대책

- 장마철 집중호우로 인한 하천 내 시설물 설치를 위한 관계기관 협의 지난
- 관련기관은 하천의 적극적인 이용보다는 소극적 하천 기능관리가 기조임
 - ☞ 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 및 G·B법 제12조(개발제한구역에서의 행위제한)

향후 계획

- 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계서에 따른 관련부서 유관사업 추진
- 내년 국시비 보조에 따른 도시숲 등 관련사업 확보 및 도급사업 추진