






## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
활성화계획 수립 (공모선정)	건	목표	1	-	1	-	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 4. : 활성화계획 수립 용역 발주</li> <li>○ '22. 8.~'23. 6. : 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무협의</li> <li>○ '23. 6. : 우리동네살리기 유형으로 변경 추진</li> <li>○ '23. 9. : 시설부지 확보를 위한 市도시공원과 등 관련부서 협의</li> <li>○ '23.11. : 세부사업(집수리) 추진을 위한 사업의향 구역내 전수조사</li> <li>○ '23.12. : HUG 및 전문교수 자문, 도시재생 행정협의회 개최</li> <li>○ '24. 2.~3. : 주민공청회, 대덕구의회 의견청취, 국토부 사전컨설팅</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '24. 4. : 국토부 도시재생 공모사업 신청</li> <li>○ '24. 5. : 중앙평가위원회 서면평가 및 답변서 제출</li> <li>○ '24. 6. : 현장실사 및 발표평가</li> </ul>

		
국토부 도시재생 공모 관련 중앙평가 업무보고		

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : '23년 6월 HUG 도시재생지원기구 사전컨설팅·전문교수 자문 결과, 기존 활성화계획(안)으로는 공모선정 어려움
- 대책방안 : 사업유형을 변경(특화재생⇒우리동네살리기)하여 활성화계획(안) 수정·보완, 2024년 국토부 공모 선정을 목표로 사전절차 이행

## □ 향후 계획

- '24. 8. : 국토부 도시재생 공모결과 발표 / 선정시 실행계획 고시