

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-
		실적	-	-	-	-	-	-

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.12.) ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.) ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 조회('24.04.11./도시계획과→교통과 ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 회신('24.04.19./교통과→도시계획과 ※ (의견내용) 도시계획시설(주차장) 결정(변경) 반영
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 일시정지('24.8.16.) ※ 공청회 의견 반영을 위한 주민간담회 개최 필요, 재정비 촉진계획(변경) 신청, 관계기관(부서) 협의 및 대전광역시 도시재정비위원회 심의 등 필요

문서번호	도시계획과-8527	주무관	도시정비팀장	도시계획과장	도시정비팀장	승인인(소, 도, 직)	관
발령일자	2024. 8. 13.	직속존	현용존	특별용기	차인관		관
공제여부	대국민 공개	<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 10px;"> - 상서 평준 및 신탄진 재정비촉진계획(변경) 수립 - 용역 일시정지 검토 보고 </div>					
용역 일시정지 검토보고							

문제점 및 대책

- 타당성 조사 결과 20억의 사업비가 필요함에 따라 시장 구역에 따라 2025년 상권 활성화 지원 사업 등 중소벤처기업부 공모신청에 대해 경제과에 협의 필요하며,
- 도시계획과에서 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역으로 도시계획시설(주차장) 결정 후 재정비촉진지구 기반시설 설치비 지원 신청 여부 검토 필요

향후 계획

- '24. 10. ~ '25. 12. : 공모사업 및 시비 지원 신청 등 예산 확보 방안 강구
- '26. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진