



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
동별 착수율	%	목표	100	-	5	45	25	25	정상추진
		실적	30	-	5	25	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 완료 / 23. 12. 22</li> <li>○ 「대전 대표도서관 건립」 오정동 일원 확정(유치) 결정 / 24. 4. 1.</li> <li>○ 「2024년 학교복합시설 공모 사업」 관련 새일초등학교 내 <sup>가칭</sup>새일 복합문화센터 건립 사업 관련 회의 / 24. 4. 25.(2차), 5. 7.(3차)</li> <li>○ 「2024년 학교복합시설 공모 사업」 참여의향서 제출(區→교육청)</li> <li>○ 공모 사업 관련 한국교육개발원 컨설팅 24. 6. 11. (교육청 주관)</li> </ul>
----------------	---

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새일초 학교복합시설 사업추진 업무협약 / 24. 7. 8.(區↔교육청)</li> <li>○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 공모 제출 / 24. 7. 11.(區→교육부)</li> <li>○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 지방재정투자심사 의뢰 / 24. 7. 26.(기획재정부)</li> <li>○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 공모 선정 / 24. 8. 10.(교육부) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업명: <sup>가칭</sup>새일복합문화센터 건립 사업</li> <li>• 규 모: 지상 2층~지하1층, 복합시설(주차장, 돌봄, 도서관, 수영장) 1개동, 연면적 4,300㎡</li> <li>• 사업비: 250억(교육부 125억, 교육청 50억, 지방비 75억)</li> </ul> </li> <li>○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 내 새일도서관 설립 타당성 평가 의뢰 / 24. 8. 29.(문화체육관광부)</li> </ul>
----------------------	---

		
<p>「대전 대표도서관」 건립 후보지 오정동 일원으로 결정</p>	<p><sup>가칭</sup>새일복합문화센터 건립 사업 조감도 (덕암동 새일초등학교 내 건립)</p>	<p>새일복합문화센터 건립 사업 국비 확보 (공모 사업 선정)</p>

## □ 추진계획

- 「새일복합문화센터 건립 사업」 공모 선정에 따른 사전 행정절차 이행
  - 지방재정투자심사 보완 및 도서관 설립 타당성 평가 준비
- 지방소멸대응기금 투자사업, 행안부 특별교부세 등 건립비(국비) 확보 주력