



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
연도별 재조성	개소	목표	8	-	-	3	3	2	정상추진
		실적	3	-	-	3	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계족산 자연휴양림 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23. 2.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수</li> <li>- '23. 4.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최</li> <li>- '23. 12. ~ '24. 3.: 조성계획 승인 등 각종 인허가 추진</li> </ul> </li> <li>○ 장동문화공원 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 완료</li> <li>- 장동 생활공원 조성사업 추진 / 완료</li> <li>- 장동문화공원 주차장 조성사업 착공(235면) / 완료</li> </ul> </li> <li>○ 계족산 시민공원 임도 신설 0.5km(8.12.~12.30.) / 문화재 시굴 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계족산 시민공원 임도 신설사업 공정률 50%</li> </ul>

**문제점 및 대책**

- 계족산 자연휴양림 24년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려  
⇒ 토지보상비 등 사업비 확보하여 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

**향후 계획**

- 2024. : 계족산 시민공원 임도 개설 완료
- 2026. : 계족산 자연휴양림 조성 완료