

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
신규설치	대	목표	100	20	20	20	20	이행 후 계속추진
		실적	116	39	77	93		
성능개선	대	목표	150	30	30	30	30	이행 후 계속추진
		실적	221	126	95	65		

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 방법용 CCTV 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 주택가, 우범지역 등 150개소 165대 설치 완료 - 사업비: 1,099백만원(국300, 시583, 구216) 집행완료 ○ 2023년 방법용 CCTV 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 주택가, 우범지역 등 149개소 172대 설치 완료 - 사업비: 1,411백만원(국679, 시512, 구220) 집행완료 ○ 2024년 방법용 CCTV 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 주택가, 우범지역 등 85개소 158대 설치 완료 - 사업비: 1,131백만원(국856, 구275) 집행완료
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지능형 CCTV 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 방법용 CCTV 신규설치 21개소 65대 / 성능개선 16개소 20대



<방법용 CCTV 신규설치>



<방법용 CCTV 성능개선>



<지능형 CCTV 설치>

문제점 및 대책

- 국민신문고·경찰협업 등 방법용 CCTV 설치요청 수요는 증가 추세이나 대량의 시설물 유지관리를 할 수 있는 전문운영인력의 한계 발생으로 통신분야 고유업무의 원활한 수행을 위한 방송통신직 인력충원 필요

향후 계획

- (2024. 9. ~ 12.) 방법용 CCTV 추가 설치공사 추진예정