

관리번호 1-11	<b>법동소류지 통과박스 확장 적극 지원</b>
--------------	----------------------------

주관부서	건설과	도로팀장 문병진 ☎ 608-5211	담당자 강찬구 ☎ 608-5213
------	-----	---------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행률 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~25년	한국도로 공사	신규	×	8,000		○					85
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

**사업현황 및 정책목표**

- 법동소류지 통과박스 확장을 통해 통행편의 제공 및 정주여건 개선

**사업개요**

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업내용 : 기존 통과박스(경부고속국도) 확장(B=5.0m→B=12.0m) L=43m
- 사업시행자 : 도로공사

**연차별 로드맵**

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
법동 소류지 통과박스 확장	관련기관 방문	████████████████████																	
	지역구 국회의원 방문	████████████████████																	
	사업시행자 행정지원			████████████████████															

**연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내							임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.				
계	8,000	8,000	0	300	0	0	0	7,700	0	7,169	300
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	6,631	6,631	0	300	0	0	0	6,331	0	5,800	300
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	1,369	1,369	0	0	0	0	0	1,369	0	1,369	0

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
국회의원 방문	회	목표	3	1	1	1	-	완료
		실적	3	1	1	1	-	
관련기관 협의	회	목표	2	1	1	-	-	완료
		실적	2	1	1	-	-	
사업시행자 행정 지원	회	목표	6	-	2	2	2	이행후 계속추진
		실적	6	-	2	2	2	

□ **추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 10. ~ 12.: 통과박스 확장 동의 연명부 서명 운동</li> <li>○ '22. 12. ~ '23. 3.: 국회의원 방문(3회), 한국도로공사 의견 전달 및 회신</li> <li>○ '23. 03. 29.: 한국도로공사(본사) 방문 집회 및 건의문 전달</li> <li>○ '23. 04. 19.: 고충민원 접수(주민대표→국민권익위원회)</li> <li>○ '23. 05. ~ 09.: 고충민원 조사 관련 관계기관 협의(권익위·대덕구·도로공사)</li> <li>○ '23. 9. 27.: 고충민원 처리결과 통보(국민권익위원회→주민대표, 대덕구) <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 한국도로공사가 동의하지 않는 통로 확장 비용에 대한 권익위 관여 부적절</li> </ul> </li> <li>○ '23. 11. 01.: 2023년 대전시장 「자치구 방문」 현장방문 건의</li> <li>○ '24. 03. ~ 04.: 시비보조금 요청(區→市) 및 알림(區→市) / 용역비 3억 원</li> <li>○ '24. 05. 16.: 통과박스 확장 관련 협의 / 한국도로공사 본사 및 대전지사</li> <li>○ '24. 07. 09. : 한국도로공사 부사장 면담 보고 / 市 건설도로과</li> <li>○ '24. 09. 25. : 사업비 지원 건의 / 區→市 의회</li> <li>○ '24. 10. 08. : 지역구 국회의원(박정현) 사무실 방문 및 협조 요청</li> <li>○ '24. 11. 07. : 한국도로공사(본사)방문 면담</li> <li>○ '25. 02. 05. : 법동 소류지 통로암거 신설사업 위·수탁 협약 완료</li> <li>○ '25. 03. ~ : 설계 용역발주를 위한 지장물(송유관, 통신케이블 등) 조사 및 유관기관 실무 협의 중 / 도로공사</li> <li>○ '25. 04. 30. : 수탁사업비 지급 완료</li> <li>○ '25. 06. 24. : 실시설계용역 착수</li> <li>○ '25. 08. 26. : 법동 소류지 통로암거 노선 관련 협의(區, 한국도로공사, 설계사(유신))</li> <li>○ '25. 09. 29. : 2025년 제5회 지방재정계획심의회 심의 조건부 통과 / 市 예산담당관</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '25. 11. 12. : 특별조정교부금 교부결정 통보(13.69억원)</li> <li>○ '25. 12. 30. : 시비보조금 교부결정 통지(55억원)</li> </ul>

"내 일상이 즐거운 대덕구"

**대전광역시 대덕구**



수신: 수신자 참조  
(경유)  
제목: 2025년도 특별조정교부금 교부결정 통보(제4차)

1. 대전광역시 예산담당관-16109호(2025. 11. 10.)와 관련됩니다.

2. 현안사업 추진을 위한 특별조정교부금(4차)이 불입과 같이 교부결정 되었기에 통보하나, 당초 사업목적과 다르게 사용되는 일이 없도록 관리에 철저를 기하기 바라며,

3. 사업 종료 후 집행잔액이 20백만원 이상일 경우는市の 용도변경 신청 및 승인 후 사용 가능하나, 사업 종료 시 집행잔액을 확인하여 용도변경 등 조치가 이루어질 수 있도록 기획실과 사전협의하여 주시기 바랍니다.

※ 특별조정교부금은 민간에 지원하는 보조사업의 재원으로 사용 불가함(지방재정법 제29조의3)

붙임 1. 2025년 특별조정교부금 교부결정(제4차) 1부.  
2. 2025 특별조정교부금 운영계획 1부. 끝.

**대전광역시대덕구청장**

수신자: 예산담당관, 기획실, 건설과, 건설과장, 시설관리사업소장

주부관: 행정과, 예산담당관, 기획실, 기획실장, 민생 2025. 11. 10. 14:00  
발조자: 민생 (2025. 11. 12.) 접수: 민생과-11917 (2025. 11. 10.)  
시행: 민생과-14230 (2025. 12. 26.) 접수: 민생과-16972 (2025. 12. 30.)  
우: 30242 대전광역시 서구 둔촌동 100, 민생도로공사(영신동) / http://www.daejeon.go.kr  
전화번호: 042-370-9812 팩스번호: 042-370-9880 / choyid@daejeon.go.kr / 세움재  
"행정 안전, 우리 모두가 함께 만듭니다."

## 특별조정교부금 교부결정내역

(단위: 천 원)

단체명	건수	사업명	교부결정액	비고
대덕구	1	법도 소류지 통과박스 확장사업	1,369,000	특수시책

"행정안전은 나의 권리, 정오보호는 나의 의무"

**대전광역시**

수신: 대전광역시대덕구청장(건설과장)  
(경유)  
제목: 법도소류지 통과박스 확장 사업 자치구 보조금 교부결정 통지

1. 대덕구 건설과-16020호(2025. 12. 19.)와 관련됩니다.

2. 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제8조 규정에 따라 불입과 같이 법도소류지 통과박스 확장 사업 보조금 교부 결정을 통지하오니, 교부조건을 준수하여 사업이 적기에 준공될 수 있도록 예산 집행 등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 지방보조금 교부결정서 1부.  
2. 지방보조금 교부조건 1부. 끝.

**대전광역시청장**

주부관: 행정과, 예산담당관, 기획실, 건설과, 민생 2025. 12. 26.  
발조자: 민생 (2025. 12. 26.) 접수: 민생과-16972 (2025. 12. 30.)  
시행: 민생과-14230 (2025. 12. 26.) 접수: 민생과-16972 (2025. 12. 30.)  
우: 30242 대전광역시 서구 둔촌동 100, 민생도로공사(영신동) / http://www.daejeon.go.kr  
전화번호: 042-370-9812 팩스번호: 042-370-9880 / choyid@daejeon.go.kr / 세움재  
"행정 안전, 우리 모두가 함께 만듭니다."

### 붙임

■ 지방보조금 관리기준【별지 제1호서식】

#### 지방보조금 교부결정서

수신: 대덕구청장

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제8조 규정에 따라 아래와 같이 지방보조금 교부를 결정합니다.

지방보조사업명: 법도소류지 통과박스 확장  
 지방보조사업자: 대덕구청장  
 지방보조금 교부결정액: 금오십오억원정(₩5,500,000,000원)  
 2025년 보조금 교부내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기 교부액	교부 요청액	결의 교부액	교부잔액	비고
합 계	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	
법도소류지 통과박스 확장	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	

예산과목: 일반회계

분야	부소	정책사업	민생사업	세부사업	후계종
도로	도로관리	도로관리(도로관리)	도로관리(도로관리)	법도소류지 통과박스 확장	지방자치단체보조금(403) - 지방자치단체보조금(403)

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 사업위치: 대전 대덕구 법도 376-5번지 일원
- 사업규모: 통과박스 확장 L=56m, B=6m, H=4.5m
- 사업주체: 대덕구청
- 중사업비: 103억 원(실거액 3억 원 포함)

(단위: 천 원)

사업명	총사업비	잔액	지방내역	제정일자	수령자부금
법도소류지 통과박스 확장	10,300,000	-	10,300,000	-	-

- 향후 실시설계 결과 및 예산 확보 현황 등에 따라 교부(지원) 규모 결정

2025년 12월 일  
**대전광역시청장**

**시비 보조금 교부결정 통지**

**붙임**

## □ 문제점 및 대책

○ 지방재정계획심의위원회 심의 결과에 따른 예산 지원 요청 / 區→市

## □ 향후 계획

- 2026. 01.: 실시설계 용역 완료
- 2026. 02. ~ 2026. 03.: 원가심사 등 행정절차 / 한국도로공사
- 2026. 상반기: 착공 / 도로공사