



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
반려동물 놀이터 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	완료
		실적	1	-	-	1	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 11월 : 놀이터 조성 관련 특별조정교부금 3억원 확보 / 대전시</li> <li>○ 2025. 2월 : 놀이터 조성 관련 현안점검회의 / 區 도시계획과, 공원녹지과</li> <li>○ 2025. 3월 : 공유재산 사용허가 신청(신탄진 배수지) 및 협의 / 市 상수도사업본부</li> <li>○ 2025. 3월 : 덕암야구장 내 동물 동반 가능 쉼터 조성 관련 협의 / 국가철도공단</li> <li>○ 2025. 4월 : 덕암야구장 반려동물 놀이터 조성계획 수립</li> <li>○ 2025. 5월 : 특별조정교부금 사업 용도 변경 신청 및 승인 / 대전시</li> <li>○ 2025. 7~9월 : 반려동물 놀이터 조성 실시설계 및 일상 감사 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025. 10월 : 반려동물 놀이터 조성사업 착공</li> <li>○ 2025. 12월 : 반려동물 놀이터 조성사업 공사 준공</li> </ul>



덕암야구장 내 반려동물 놀이터 준공

**문제점 및 대책**

- 해당없음

**향후 계획**

- 2026. 1~2월 : 부대시설(화장실) 리모델링 공사 추진 / 문화관광체육과
- 2026. 3월 : 반려동물 놀이터 개장 및 운영