



□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
노후 경로당 리모델링	개소	목표	8	-	2	2	2	이행 후 계속추진
		실적	10	-	2	4	4	

□ **추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 3월 : 노후 경로당 리모델링 기본계획 수립</li> <li>○ 2023년 노후경로당 리모델링(2개소) / 신촌, 새뜸 경로당</li> <li>○ 2024년 4월 신일경로당 증축에 따른 화장실 증설 및 도배·창호 교체</li> <li>○ 2024년 5월 중라계경로당 증축에 따른 장애인 편의시설 개선 및 화장실 리모델링</li> <li>○ 2024년 노후경로당 리모델링(2개소) / 회덕동 신대, 목상동 남해</li> <li>○ 2025년 5월 : 석봉동 등마루 경로당 내진보강 특정공법 선정위원회 개최</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025년 12월 : 경로당(4개소) 리모델링 完 / 등마루, 들말, 상산, 법2동 일반번지</li> </ul>



석봉동 등마루경로당



목상동 들말경로당



회덕동 상산경로당

□ **향후 계획**

- 2026. 2. ~ : 청진경로당 그린리모델링 및 노후경로당(한남) 2개소 리모델링 설계 예정