

관리번호 5-11	공공도서관 신규 조성
--------------	--------------------

주관부서	도서관운영과	도서관정책팀장 김명순 ☎ 608-5541	담당자 박나민 ☎ 608-5543
------	--------	------------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행률 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 후	23~27년	자체	×	×	21,416			○				75
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 동별 도서관 설치로 지역민의 지식정보 접근 편리성 제공
- 평등한 정보 기회를 제공하고 공동체 중심의 주민밀착형 공간 조성

사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2027년
- 사업내용: 동별 행정복지업무와 도서관·문화업무 복합기능의 공공도서관 확보

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후	
공공도서관 신규 조성	공공도서관 조성 용역사업			■																
	오정·대화동							■												
	회덕동·비래동							■												
	덕암동																	■		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	21,416	19,850	0	20	7,130	10,700	2,000	1,566	18,582	1,081.3
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	18,080	580.25
시비	10,698	9,915	0	0	3,565	5,350	1,000	783	422	422
구비	10,718	9,935	0	20	3,565	5,350	1,000	783	80	79.05
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※국비 12,500백만원 교부확정(2024.8.) 및 순차적 교부

□ 공약달성

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
동 별 착수율	%	목표	100	-	-	50	25	25	정상추진
		실적	75	-	-	50	25	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 완료 / 23. 12. 22. ○ 「대전 대표도서관 건립」 부지 오정동 일원 확정(유치) / 24. 04. 01. ○ 덕암동 새일복합문화센터 건립 사업 학교복합시설 공모 신청 / 24. 07. 12. ○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 공모 선정 / 24. 08. 08.(교육부) ○ 대화동 꿈그린작은도서관 준공 및 개관 / 24. 12. 20. ○ 제12회 시·구협력회의 때 시비 지원 건의 / 25. 03. 27. ○ 「길치문화공원 내 복합문화체육센터」 내 도서관 조성 공간 사용 협의 / 25. 04. 18. [市 체육시설과-2891] ○ 2025년 제3차 중앙투자심사 의뢰 / 25. 7. 15. ○ 대덕구 신청사 본청 내 스마트도서관 조성 공간 사용 협의 / 25. 9. 26. [신청사건립과-1052]
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대전 제4시립 중앙도서관(오정동) 건립기본계획용역 착수(市교육도서관과) '25. 10. ○ 2025년도 제3차 중앙투자심사 결과 '조건부' 승인 2025. 10. 17. ○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 지방재정계획 심의 2025. 11. 7. ○ 길치작은도서관 개관 2025. 12. 10.



「대전 대표도서관」 건립 후보지 오정동 일원으로 결정



새일복합문화센터 건립 사업 국비 확보 (공모 사업 선정)



길치작은도서관 개관

□ 향후 계획

- 「새일복합문화센터 건립 사업」 건축기획 용역 발주 / 2026년 1월
- 사업비: 5.5백만원