



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
연도별 재조성	개소	목표	8	-	-	3	3	2	정상추진
		실적	6	-	-	3	3	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계족산 자연휴양림 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22. 12. 계족산 자연휴양림 지정 완료</li> <li>- '23. 4. 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최</li> <li>- '23. 4. 공유재산 관리계획 변경 승인 완료</li> <li>- '24. 11. 계족산 자연휴양림 조성 경관심의 완료</li> <li>- '24. 12. 계족산 자연휴양림 조성 기본계획 및 실시설계용역 준공</li> <li>- '25. 6. 소규모환경영향평가 및 재해영향성검토 용역 준공</li> </ul> </li> <li>○ 장동문화공원 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23. 12. 장동 도시생태축 복원사업 준공</li> <li>- '23. 11. 장동 생활공원 조성사업 준공</li> <li>- '24. 3. 장동문화공원 주차장 조성사업(235면) 준공</li> </ul> </li> <li>○ 기반시설조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24. 12. 계족산 시민공원 임도 신설사업(1차) 0.5km 준공</li> </ul> </li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '25. 10. 계족산 오름길 조성사업(8개 노선표지판 및 시설 정비) 추진완료</li> <li>- '25. 11. 계족산 시민공원 임도 신설사업(2차) 0.4km 추진완료</li> <li>- '25. 12. 계족산 휴양림 일원(장동문화공원) 겨울놀이시설 설치완료 및 운영중</li> </ul>



## □ 문제점 및 대책

- 계족산 자연휴양림 25년 본예산 미확보로 사업추진 지연 / 市 지속 건의
  - ※ 체류형 관광객 유치를 위한 휴양림 조성사업 관련 행정절차 기 완료 / 조속한 사업비 확보로 신속한 추진 필요

## □ 향후 계획

- 계족산 자연휴양림 토지 보상비 등 예산 235억(기금185, 시비50) 확보 및 사업추진
- 장동문화공원 힐링센터 및 소하천 정비사업 사업비 확보 및 추진