

일반행정분야	권역별 복합커뮤니티센터 설립	추진부서
관리번호 4		교육공동체과

구분	사업분류			총 사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시/자체)		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내·외											
임기내	중기	2019~ 2022	자체	2,642			○				50

□ 사업목표(이행목표)

- 마을 주민들의 소통 및 다양한 활동 공간인 커뮤니티센터 조성
- 복합커뮤니티 기능 및 주민 공유 공간 역할, 공동체 지원센터 설치

□ 사업개요

○ 복합커뮤니티 기능 수행하는 「공동체지원센터 조성」

- (사업명) 대덕구공동체지원센터 조성
- (위 치) 송촌동행정복지센터 3층(474.309㎡)
- (기 간) 2019. 1 ~ 2020. 2월 / ※ 개소식 : 2020. 4. 27.
- (사업비) 8억 원 (국비 2.5, 시비 2.5 구비 3)
- (기 능) 교육장, 회의실, 공유부엌, 공유카페 등

○ 도시재생사업 연계 「권역별 복합커뮤니티센터 조성」

- (사업명) 오정동 주민커뮤니티 공간 조성
- (위 치) 오정동 443-13번지
- (규 모) 신축 1개동(약 831㎡), 리모델링 5개동(약 1,019㎡)
- (기 간) 2019년 ~ 2022년
- (사업비) 비예산 / ※ 조성비 : 8,031백만원 (국비56%, 시비36%, 구비8%)

○ 신탄진권역 「복합문화커뮤니티센터」 조성

- (사업명) 신탄진권역 복합커뮤니티센터 조성
- (위 치) 석봉동 774번지 일원
- (규 모) 부지 5,400㎡ / 건축연면적 14,400㎡
- (기 간) 2020년 ~ 2022년
- (사업비) 비예산 / * 조성비 : 40,540백만원(국비 50%, 지방비 50%)

□ 연차별 추진계획 및 일정

구 분	2018		2019				2020				2021				2022				비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	공동체지원센터 조성																		
2	권역별 복합커뮤니티 센터 설립																		

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구 분	소요 사업비(예산) / 단위 : 백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	2,642	-	926	429	429	429	429	800
국 비	250	-	250	-	-	-	-	250
시 비	907	-	335	143	143	143	143	250
구 비	1,485	-	341	286	286	286	286	300
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

○ 공동체지원센터 조성

- 센터 조성 및 운영 관련 의견 수렴 : 워킹그룹, 주민설명회 / 2019. 1 ~ 4월
- 센터 설치 근거 마련 및 운영 민간 위탁동의안 의회 승인 : 2019. 3월
- 센터 운영 민간법인 선정 : 2019. 5월
- 센터 공간 조성 공사 : 2019. 11월 ~ 2020. 2월 (2. 28. 준공)

○ 권역별 복합커뮤니티센터 추진

- 오정동 : 주민커뮤니티 공간 조성사업(도시재생사업단) 연계
- 석봉동 : 신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 조성(문화관광체육과) 연계

[당분기 추진실적]

- 오정동 주민커뮤니티센터(오정 상생하우스) 조성 기획설계 준공(2020. 12월)
- 신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 조성 실시설계 착수(2020. 7월)

□ 향후 추진계획

- 공동체지원센터 운영 내실화 및 활성화 지원
- 권역별 커뮤니티센터 조성 관련 부서와 긴밀한 협조체계 구축