

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구 분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	33,134			8,741	12,696	11,697		55
국 비	8,568			2,756	3,056	2,756		38
시 비	3,079			1,223	1,078	778		8
구 비	21,487			4,762	8,562	8,163		9

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

- 생활SOC 복합화 사업 최종 선정 / 2019. 10.
- 지방 중앙재정투자심사 통과(조건부 승인) / 2019. 12.
- 2020년 제1차 건축위원회 심의·의결 / 2020. 2.
- 설계공모 공고 / 2020. 3.
- 현장설명회 개최 및 설계공모(안) 접수 / 2020. 4. ~ 6.
- 설계공모 심사·선정 / 2020. 7.
- 설계용역 계약·착수 / 2020. 7.
- 교통영향평가용역 계약·착수 / 2020. 9.

[당분기 추진실적]

- 공유재산관리계획 변경 승인 / 2020. 10. ~ 12.
- 지구단위계획 용도 변경 / 2020. 10.
- 교통영향평가심의 수정 의결 / 2020. 12.

[이행상황]

구 분	추진율(진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비고	
합계	57%			
1	국·시비 확보 및 사전절차 이행	40%	국·시비 확보(12,047백만원), 중기지방재정계획 반영 지방 중앙재정투자심사(조건부), 공유재산관리계획 변경 건축위원회 심의·의결, 일상감사 및 계약심사	
2	기본실시설계 용역계약·착수	60%	설계공모 공고·심사·선정, 설계용역 계약 및 착수(2020.7.)	
3	교통영향평가 용역계약·착수	70%	교통영향평가용역 계약 및 착수(2020.9.)	

□ 문제점 및 대책 / 협력사항 등

- 본 사업은 대규모 예산 투입 사업으로 원활한 재정지원 없이는 사업추진에 상당한 어려움이 예상됨
- 낙후지역 주민 정주환경 개선과 지역 균형발전 차원에서 반드시 필요한 사업으로 순조로운 추진을 위해 적극적인 관심과 지원이 요구됨

□ 향후 추진계획

- 설계용역 추진 / 2020. 8. ~ 2021. 2.
- 교통영향평가용역 추진 / 2020. 9. ~ 2021. 2.
- 야생생물 ‘맹꽁이’ 보호 조치 용역 추진 / 2021. 1. ~ 2021. 8.
- 공사 착공 및 준공 / 2021. 9. ~ 2022. 10.